

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
16/001.236/2014	PARQUE FURQUIM MENDES / BAIRRO PROLETÁRIO DO DIQUE	VIGÁRIO GERAL	SUBH	008	2016	025/2019	CONSTRUTORA COLARES LINHARES S. A.	BID / PCRJ	R\$ 108.174.344,85	R\$ 16.908.159,72	R\$ 119.082.896,63	95%	EM ANDAMENTO	10/02/2020
16/008.359/2015	VILA CASCATINHA (FAVELA VILA CRUZEIRO / COMPLEXO DA PENHA)	OLARIA	SUBH	012	2016	019/2019	CONSTRUTORA METROPOLITANA	BID / PCRJ	R\$ 26.827.795,61	R\$ 3.854.045,52	R\$ 27.612.983,15	90%	EM ANDAMENTO	09/10/2019
02/500.432/2018	POUSO FERNÃO CARDIM	ENGENHO DE DENTRO	SUBH	024	2018	024/2018	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI	BID / PCRJ	R\$ 946.940,48	R\$ 189.129,49	R\$ 757.810,98	80%	EM ANDAMENTO	27/09/2019
02/500.163/2017	CRAS IACYRA FRAZÃO	PACIÊNCIA	SUBH	161	2018	050/2019	NELTEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	BID / PCRJ	R\$ 1.451.846,52	R\$ 277.255,82	R\$ 1.555.029,04	90%	EM ANDAMENTO	22/09/2019
02/500.334/2018	CRAS JARDIM AMÉRICA	JARDIM AMÉRICA	SUBH	027	2018	-	FP Vieira Engenharia LTDA	BID / PCRJ	R\$ 1.446.406,44	R\$ -	R\$ 576.583,06	40%	EM ANDAMENTO	21/10/2019
06/700.612/2018	DEMOLIÇÕES NO PARQUE EVEREST	INHAÚMA	SUBH	039	2019	-	RL 2 ENGENHARIA LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.144.246,14	R\$ -	R\$ 800.000,00	60%	EM ANDAMENTO	09/10/2019
02/500.799/2018	OBRAS DE MODIFICAÇÃO E REFORMA DOS POUSOS: PARQUE ROYAL, CAJU, BOREL, MATA MACHADO, FLORESTA DA BARRA, VILA SÃO JORGE E VIDIGAL - RIO DE JANEIRO/RJ.	DIVERSOS	SUBH	006	2019	-	WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	BID / PCRJ	R\$ 1.023.266,93	R\$ 246.309,18	R\$ 835.908,67	66%	EM ANDAMENTO	23/07/2019
06/701.298/2018	OBRAS DE REFORMA DO GALPÃO ART RUA, SITUADO A RUA PROFESSOR PEREIRA REIS, 76 - SANTO CRISTO - 1ª R.A. - AP 1	SANTO CRISTO	SUBH	061	2019	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.509.724,26	R\$ -	R\$ 699.995,08	40%	EM ANDAMENTO	16/12/2019
06/700.234/2019	OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS (RESIDÊNCIA E GALPÕES) E LIMPEZA DE CANAL NA COMUNIDADE DE TIMBAU (McLaren) - COMPLEXO DA MARÉ - XXX R.A. - A.P. 3.1 - RJ	MARÉ	SUBH	94	2019	-	FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.578.620,78	R\$ -	R\$ 925.297,12	36%	EM ANDAMENTO	07/11/2019
06/700.328/2019	DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS NA COMUNIDADE INDIANA - TIJUCA - RA VIII AP 2.2 - RJ	TIJUCA	SUBH	72	2019	-	MEGA ENGENHARIA EIRELI	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 324.930,60	R\$ -	R\$ -	0%	EM ANDAMENTO	01/09/2019
06/700.338/2019	OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE 87 UNDADES HABITACIONAIS NA AV. KELSON - PENHA CIRCULAR - RJ	PENHA	SUBH	139	2019	-	ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 515.088,97	R\$ -	R\$ 104.490,64	20%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
06/700.340/2019	OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA E ARQUIBANCADA NO PISCINÃO DE RAMOS - RAMOS - RJ	RAMOS	SUBH	115	2019	-	ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 474.898,20	R\$ -	R\$ 423.411,47	89%	EM ANDAMENTO	09/11/2019
06/700.446/2019	OBRAS DE REFORMA DA ESCADA NA TRAVESSA HENRIQUE DE AZEVEDO - ENGENHEIRO LEAL - RJ	ENGENHEIRO LEAL	SUBH	129	2019	-	NOVO TEMPO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 318.297,45	R\$ -	R\$ 144.789,37	45%	EM ANDAMENTO	04/12/2019
06/700.462/2019	OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA ZÉLIA - ENGENHEIRO LEAL - RJ	ENGENHEIRO LEAL	SUBH	137	2019	-	NOVO TEMPO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 326.554,39	R\$ -	R\$ 166.157,26	51%	EM ANDAMENTO	09/12/2019
06/700.474/2019	EMERGENCIAL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS AFETADAS PELA CHUVA, COMUNIDADE FLORESTA DA BARRA, MORRO DO BANCO, ITANHANGÁ, XXIV R.A. - A.P. 4.2 - RIO DE JANEIRO - RJ	ITANHANGÁ	SUBH	119	2019	-	RL 2 ENGENHARIA LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.888.793,33	R\$ -	R\$ 987.615,73	52%	EM ANDAMENTO	24/01/2020
06/700.673/2019	EMERGENCIAL - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS PELAS CHUVAS - RUAS: JAGUARETAMA, BRITANIA, PENEDIA BRUSQUE E ARAGUAÍMA.	ITANHANGÁ	SUBH	Em elaboração	-	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.156.000,00	R\$ -	R\$ -	-	EM ANDAMENTO	-
06/701.062/2019	EMERGENCIAL - OBRAS PARA DEMOLIÇÃO MANUAL DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE RISCO NA COMUNIDADE ROCINHA - RUA MARIA DO CARMOS LABORIAUX 27ª RA - RIO DE JANEIRO -RJ	ROCINHA	SUBH	155	2019	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.861.197,84	R\$ -	R\$ -	-	EM ANDAMENTO	-
06/701.081/2019	EMERGENCIAL - OBRAS PARA DEMOLIÇÃO MANUAL DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE RISCO NA COMUNIDADE DO VIDIGAL - AVENIDA PRESIDENTE JOÃO GOULART Nº 857 - SÃO CONRADO - XXVII RA - RIO DE JANEIRO	VIDIGAL	SUBH	156	2019	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.108.000,00	R\$ -	R\$ -	-	EM ANDAMENTO	-
06/700.274/2019	EMERGENCIAL - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÕES NO CONDOMÍNIO JARDIM ITANHANGÁ - AP 4.2 - RIO DE JANEIRO	ITANHANGÁ	SUBH	Em elaboração	-	-	RTC ENGENHARIA LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.156.000,00	R\$ -	R\$ -	-	EM ANDAMENTO	-
16/008.363/2015	PARQUE OSWALDO CRUZ	MANGUINHOS	SUBH	010	2016	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	BID / PCRJ	R\$ 19.665.414,76	R\$ -	R\$ 17.697.011,72	92%	EM ANDAMENTO (Em Rerra)	-
16/001.324/2013	VILA SÃO JORGE	COLÉGIO	SUBH	009	2014	008/2019	CONSÓRCIO GEOMECÂNICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS	BID / PCRJ	R\$ 96.439.605,17	R\$ 5.497.302,30	R\$ 93.938.315,45	97%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
Total	21								R\$ 275.337.972,72					