



PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - SAÚDE (SETEMBRO/OUTUBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
09/003.023/2018	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	HM RONALDO GAZOLA - SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO	ACARI	RIO-URBE	SMS128-18	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	306	R\$ 349.809,20	-	R\$ 326.118,55	90%	EM ANDAMENTO	10/06/2019
09/003.024/2018	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	HM SALGADO FILHO - SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO	MEIER	RIO-URBE	SMS131-18	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	306	R\$ 362.360,64	-	R\$ 349.477,67	99,91%	EM ANDAMENTO	12/02/2019
09/003.061/2018	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	HM LOURENÇO JORGE - SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMS129-18	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	306	R\$ 348.807,10	-	R\$ 279.074,02	80,00%	EM ANDAMENTO	22/03/2019
06/500.387/2018	SAÚDE - DIVERSOS	OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH038-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 4.425.500,00	-	R\$ 4.231.987,20	95,63%	EM ANDAMENTO	03/01/2019
06/500.193/2019	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	HM MIGUEL COUTO - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	LEBLON	RIO-URBE	SMIH102-19	-	MIDAS ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.325.954,12	-	-	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	01/02/2020
09/000.477/2019	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH075-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	119	R\$ 967.006,65	-	-	0%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	01/01/2020
09/005.731/2018	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH086-19	-	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	100 - 109	R\$ 477.275,01	-	R\$ 237.353,09	49,73%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	02/11/2019
Total		7							R\$ 8.256.712,72					