

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
16/001.324/2013	VILA SÃO JORGE	COLÉGIO	SUBH	009	2014	008/2019	CONSÓRCIO GEOMECÂNICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS SILO ENGENHARIA LTDA	BID / PCRJ	R\$ 96.439.605,17	R\$ 5.497.302,30	R\$ 93.938.315,45	97,4%	EM ANDAMENTO	15/03/2020
16/001.236/2014	PARQUE FURQUIM MENDES / BAIRRO PROLETÁRIO DO DIQUE	VIGÁRIO GERAL	SUBH	008	2016	025/2019	CONSTRUTORA COLARES LINHARES S. A.	BID / PCRJ	R\$ 108.174.344,85	R\$ 16.908.159,72	R\$ 121.582.169,83	95,2%	EM ANDAMENTO	10/02/2020
02/500.334/2018	CRAS JARDIM AMÉRICA	JARDIM AMÉRICA	SUBH	027	2018	-	FP Vieira Engenharia LTDA	BID / PCRJ	R\$ 1.446.406,44	R\$ -	R\$ 1.214.612,96	84,0%	EM ANDAMENTO	21/10/2019
02/500.799/2018	OBRAS DE MODIFICAÇÃO E REFORMA DOS POUÇOS: PARQUE ROYAL, CAJU, BOREL, MATA MACHADO, FLORESTA DA BARRA, VILA SÃO JORGE E VIDIGAL - RIO DE JANEIRO/RJ.	DIVERSOS	SUBH	006	2019	-	WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	BID / PCRJ	R\$ 1.023.266,93	R\$ 246.309,18	R\$ 1.142.268,68	90,0%	EM ANDAMENTO	23/07/2019
06/701.298/2018	OBRAS DE REFORMA DO GALPÃO ART RUA, SITUADO A RUA PROFESSOR PEREIRA REIS, 76 - SANTO CRISTO - 1ª R.A. - AP 1	SANTO CRISTO	SUBH	061	2019	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.509.724,26	R\$ -	R\$ 699.995,08	40,0%	EM ANDAMENTO	16/12/2019
06/700.234/2019	OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS (RESIDÊNCIA E GALPÕES) E LIMPEZA DE CANAL NA COMUNIDADE DE TIMBAU (McLaren) - COMPLEXO DA MARÉ - XXX R.A. - A.P. 3.1 - RJ	MARÉ	SUBH	94	2019	-	FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.578.620,78	R\$ -	R\$ 1.845.830,61	71,6%	EM ANDAMENTO	07/11/2019
06/700.338/2019	OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE 87 UNIDADES HABITACIONAIS NA AV. KELSON - PENHA CIRCULAR - RJ	PENHA	SUBH	139	2019	-	ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 515.088,97	R\$ -	R\$ 405.552,56	78,7%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
06/700.340/2019	OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA E ARQUIBANCADA NO PISCINÃO DE RAMOS - RAMOS - RJ	RAMOS	SUBH	115	2019	-	ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 474.898,20	R\$ -	R\$ 423.411,47	89,2%	EM ANDAMENTO	09/11/2019
06/700.446/2019	OBRAS DE REFORMA DA ESCADA NA TRAVESSA HENRIQUE DE AZEVEDO - ENGENHEIRO LEAL - RJ	ENGENHEIRO LEAL	SUBH	129	2019	-	NOVO TEMPO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 318.297,45	R\$ -	R\$ 277.336,87	87,1%	EM ANDAMENTO	04/12/2019
06/700.462/2019	OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA ZÉLIA - ENGENHEIRO LEAL - RJ	ENGENHEIRO LEAL	SUBH	137	2019	-	NOVO TEMPO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 326.554,39	R\$ -	R\$ 290.743,98	89,0%	EM ANDAMENTO	09/12/2019
06/700.197/2019	OBRAS DA PRAÇA NA TRAVESSA CARDOSO, COMUNIDADE ROLLAS II, EM SANTA CRUZ - A.P. 5.3 - XIX R.A. - RJ	ROLLAS	SUBH	158	2019	-	ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.832.801,62	R\$ -	R\$ 309.650,73	16,9%	EM ANDAMENTO	15/03/2020
06/700.198/2019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA TRAVESSA CARDOSO - BAIRRO ROLLAS II - SANTA CRUZ - AP 5.3 - XIX R.A. - RJ	ROLLAS	SUBH	159	2019	-	ENIMONT - EMPRESA NACIONAL DE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.458.926,31	R\$ -	R\$ 398.413,42	16,2%	EM ANDAMENTO	15/03/2020
06/700.339/2019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NO MORRO DO BOREL - RJ	TIJUCA	SUBH	186	2019	-	MEGA ENGENHARIA EIRELI	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 324.592,95	R\$ -	R\$ -	0,0%	EM ANDAMENTO	14/11/2019
16/008.363/2015	PARQUE OSWALDO CRUZ	MANGUINHOS	SUBH	010	2016	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	BID / PCRJ	R\$ 19.665.414,76	R\$ -	R\$ 17.697.011,72	92,1%	EM ANDAMENTO (Em Rerra)	-
16/008.359/2015	VILA CASCATINHA (FAVELA VILA CRUZEIRO / COMPLEXO DA PENHA)	OLARIA	SUBH	012	2016	019/2019	CONSTRUTORA METROPOLITANA	BID / PCRJ	R\$ 26.827.795,61	R\$ 3.854.045,52	R\$ 30.631.761,35	99,8%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/700.612/2018	DEMOLIÇÕES NO PARQUE EVEREST	INHAÚMA	SUBH	039	2019	-	RL 2 ENGENHARIA LTDA	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.144.246,14	R\$ -	R\$ 800.000,00	60,0%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
Total	16								R\$ 267.060.584,83					