

LEI N° 6470/19
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS

MAI/JUN 2022

SUBI/CGP/CGO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAI/JUN 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO DA OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/350.218/2014	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	SUBI/CGP	010/2015	-	-	ENGREST	-	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 4.916.254,82	27,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/02/2023
06/250.012/2019	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	SUBI/CGP	239/2019	240	-	MACPORT	100	R\$ 1.997.976,26	-	R\$ 1.509.130,83	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.106/2021	1502.15.451.0200.1143	OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DOS VIADUTOS QUE COMPÕEM O TREVO DAS FORÇAS ARMADAS - A. P. 1.2 - III R.A. - CIDADE NOVA.	CIDADE NOVA	SUBI/CGP	042/2021	360	-	ENGREST	-	R\$ 9.355.578,96	-	R\$ 2.106.288,00	30,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/01/2023
06/250.109/2021	1502.15.451.0200.1143	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO ANTIGO DE BENTO RIBEIRO - BENTO RIBEIRO - AP. 3.3 - XV A. R.	BENTO RIBEIRO	SUBI/CGP	024/2021	150	-	ENGREST	-	R\$ 1.452.740,56	-	R\$ 1.110.548,20	85,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.119/2021	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA DA ILHA DO GOVERNADOR, NA PRAIA DAS PITANGUEIRAS, PRAIA DA BANDEIRA, PRAIA DE COCOTÁ E PRAIA DA GUANABARA - ILHA DO GOVERNADOR - A.P. 3.7 - XX A. R.	ILHA DO GOVERNADOR	SUBI/CGP	029/2021	120	-	TRZ	-	R\$ 1.921.366,14	-	R\$ 997.482,10	95,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.240/2021	1502.15.451.0200.1143	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TÚNEIS ZUZU ANGEL E ACÚSTICO RAFAEL MASCARENHAS - GÁVEA/SÃO CONRADO - A.P. 2.1 - VI R.A.	GÁVEA/SÃO CONRADO	SUBI/CGP	060/2022	360	-	ENGREST	-	R\$ 27.290.213,85	-	R\$ 486.387,71	3,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/05/2023
06/250.241/2021	1502.15.451.0200.1143	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL REBOUÇAS - RIO COMPRIDO/LAGOA - A.P.2.1	RIO COMPRIDO/LAGOA	SUBI/CGP	062/2022	540	-	GEOMECANICA	-	R\$ 57.605.793,89	-	-	4,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/11/2023
06/250.242/2021	1502.15.451.0200.1143	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A AV. BRASIL, NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA ATERADO DO LEME - SANTA CRUZ - A.P. 5.3 - XIX A.R.	SANTA CRUZ	SUBI/CGP	026/2022	180	-	JETON	-	R\$ 2.514.833,39	-	R\$ 350.388,52	14,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/10/2022
06/250.243/2021	1502.15.451.0200.1143	CONSTRUÇÃO DE PONTE TRELICADA SOBRE O RIO IRAJÁ - AV. SCHULTZ WENK - RUA TABORARI - CORDOVIL - A.P. 3.5 - XXXI A.R.	IRAJÁ	SUBI/CGP	043/2021	120	-	ENGREST	-	R\$ 1.507.276,34	-	R\$ 1.010.159,33	67,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.248/2021	1502.15.451.0200.1143	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE AS LINHAS FÉRREAS DA SUPERVIA, LIGANDO AS RUAS ANA NERI E 24 DE MAIO - ROCHA - A.P. 3.2 - XIII A.R.	ROCHA	SUBI/CGP	053/2022	210	-	TRZ	-	R\$ 7.050.298,49	-	-	3,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/12/2022
06/250.272/2021	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA METÁLICA DA CICLOVIA ANEXA À PONTE DA AV. BORGES DE MEDEIROS, SOBRE O CANAL DO JARDIM DE ALAH - LAGOA - A.P. 2.1 - VI A.R.	LAGOA	SUBI/CGP	005/2022	120	-	JETON	-	R\$ 486.269,35	-	R\$ 381.025,15	85,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/07/2022
06/250.280/2021	15021545102001143	SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO DA PRATA - RUA CAMINHO DO PARTIDO À RUA ALPÍNIA - CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	SUBI/CGP	030/2022	90	-	JETON	-	R\$ 489.991,81	-	R\$ 152.527,47	31,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/08/2022
06/250.281/2021	15021545102001143	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS ANEXAS À PONTE SOBRE O RIO MORTO - ESTR. DO LAMEIRÃO PEQUENO - CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	SUBI/CGP	029/2022	90	-	JETON	-	R\$ 468.316,46	-	R\$ 153.488,10	33,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/08/2022
06/250.023/2022	15021545102001143	SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE, SOBRE O RIO CANCELÁ, LIGANDO AS DUAS PISTAS DA RUA JORNALISTA LUIZ EDUARDO LOBO - VARGEM PEQUENA	VARGEM PEQUENA	SUBI/CGP	069/2022	90	-	JETON	-	R\$ 462.055,16	-	-	3,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/09/2022
06/250.024/2022	15021545102001143	SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO DOS PORCOS NA ESTRADA DO MAGARÇA COM A AVENIDA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - GUARATIBA	GUARATIBA	SUBI/CGP	064/2022	45	-	JETON	-	R\$ 194.981,28	-	-	60,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/07/2022
06/250.027/2022	15021545102001143	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE A LINHA FÉRREA E RUA GUARUJÁ, PRÓXIMA À RUA ICURANA - INHOAÍBA	INHOAÍBA	SUBI/CGP	074/2022	120	-	JETON	-	R\$ 770.477,56	-	-	3,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/10/2022
06/250.244/2021	15021545102001143	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL BRT PINGO D'ÁGUA E CURRAL FALSO	GUARATIBA	SUBI/CGP	010/2022	90	-	SERPEN	-	R\$ 1.623.649,24	-	R\$ 526.456,88	80,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.289/2021	15021545102001143	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DO ANEL VIÁRIO DE CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	SUBI/CGP	014/2022	120	-	JDS	-	R\$ 1.998.908,70	-	-	20,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/08/2022
06/371.031/2013	0319	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE FOICE - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA AP5	GUARATIBA	SUBI/CGO	068-2014	1410	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016; 69/2016. 09/2022	MEGA	100, 126, 146, 310, 346 e 304	R\$ 28.328.292,00	R\$ 2.402.044,08	R\$ 19.319.184,60	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/05/2024
06/371.575/2013	0529	IMPLANTACAO DO CORREDOR DE BRT - TRANSBRASIL - LOTE 2 - DIVERSOS BAIRROS	DIVERSOS	SUBI/CGO	118-2014	2070	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019; 51/2019; 77/2020; 253/2020.	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	R\$ 2.009.354.938,00	R\$ 475.065.864,05	R\$ 1.691.347.535,43	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	14/06/2023
06/200.438/2021	-	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO XXIII E OUTRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO - 4º GO - XIX R.A. - AP 5.3	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	28/2021	360	28/2021	ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 12.651.052,35	-	R\$ 100.357,89	20,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/08/2022
06/200.824/2021	15.03.15.451.0200.1794	FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E MELHORIAS OPERACIONAIS NA AV. BRASIL VARIAS APs	REALENGO A SANTA CRUZ	SUBI/CGO	064/2021	720	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	108 308 174 346	R\$ 132.170.168,00	-	R\$ 2.777.649,51	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	14/06/2023
06/200.656/2021 06/200.657/2021	15.03.15.451.0319.1796	APOIO GERENCIAL COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS	DIVERSOS	SUBI/CGO	45/2021	1080	-	CONSÓRCIO SISCON/STE/ARKIS	125	R\$ 61.249.199,32	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	14/06/2023
06/200.777/2021	15.03.15.451.0319.1718	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA ANA MARIA NACINOVIC E RUAS ADJACENTES, NA COMUNIDADE CASTOR DE ANDRADE, EM BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVIIº AR - AP 5.1.	BANGU	SUBI/CGO	32/2021	180	-	LM2 ENGENHARIA EIRELLI	125	R\$ 2.184.846,56	-	R\$ 999.079,03	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/08/2023

SUBI/CGP/CGO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAI/JUN 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO DA OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/200.654/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - RE- VITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DA MUZEMA - FASE 2, EM JACAREPAGUÁ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2º GO - XVI RA - AP.4.1	JACAREPAGUÁ	SUBI/CGO	007/22	360	-	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	110	R\$ 4.512.799,69	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/11/2023
06/200.870/2021	15.03.15.451.0319.1796	OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA ESTRADA DA PEDRA (TRECHO) E OUTRAS, NO BAIRRO DE GUARATIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XXVI R.A. - A.P. 5.4	GUARATIBA	SUBI/CGO	41/2021	300	-	MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	100	R\$ 2.150.543,00	-	R\$ 498.152,91	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/06/2024
06/200.856/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA CRUZ E SOUZA E OUTRAS NO BAIRRO DO ENCANTADO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1º GO/ XIII RA, NA AP 3.2	ENCANTADO	SUBI/CGO	35/2021	180	-	SENIC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	125	R\$ 2.849.740,27	-	R\$ 701.021,78	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/01/2023
06/200.871/2021	15.03.15.451.0319.1796	OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA RUA ALEXANDRE CALAZA E OUTRAS NO BAIRRO DE VILA ISABEL, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2º GO - IX RA - AP.2.2	VILA ISABEL	SUBI/CGO	34/2021	180	-	SENIC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	100	R\$ 1.909.290,22	-	R\$ 351.161,85	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/05/2024
06/200.985/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PINHARA E OUTRAS NO BAIRRO ROCHA MIRANDA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1º GO - XV R.A - AP-3.3	ROCHA MIRANDA	SUBI/CGO	67/2022	720	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	100	R\$ 12.547.578,00	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/11/2022
06/201.132/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE SANTA HELENA, NO BAIRRO DE INHOAÍBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVIII RA - AP 5.2	INHOAÍBA	SUBI/CGO	72/2022	720	-	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 13.483.350,00	-	-	18,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/08/2022
06/201.133/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DA BARREIRA E OUTRAS NA COMUNIDADE BARREIRA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIX RA - AP 5.3	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	76/2022	300	-	RL2 ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 6.370.855,22	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/04/2023
06/201.135/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MANOEL GREGÓRIO E OUTRAS, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVII RA - AP 5.1	BANGU	SUBI/CGO	78/2022	240	-	WTE ENGENHARIA EIRELI	100	R\$ 2.862.839,25	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/02/2023
06/201.134/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA (TRECHO) E OUTRAS - VILA VINTÉM, NO BAIRRO DE PADRE MIGUEL, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVII RA - AP 5.1	PADRE MIGUEL	SUBI/CGO	59/2022	720	-	ELVIMA CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 16.454.726,04	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/05/2024
06/201.136/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO JILÓ, EM VILA KENNEDY, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVII RA - AP 5.1	VILA KENEDY	SUBI/CGO	66/2022	360	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	100	R\$ 4.454.883,45	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	14/06/2023
06/201.137/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FERNÃO DE MAGALHÃES, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVIII RA - AP 5.2	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	06/2022	150	-	FÊNIX CONSTRUTORA EIRELI	125	R\$ 1.093.777,09	-	-	20,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/08/2022
06/201.157/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA AVENIDA PAU D'ALHO E OUTRAS, NO LOTEAMENTO CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVIII RA - AP 5.2	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	65/2022	360	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	100	R\$ 6.870.623,12	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	14/06/2023
06/201.138/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE CHUCHUZAL, NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVII RA - AP 5.1	SENADOR CAMARÁ	SUBI/CGO	68/2022	360	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	100	R\$ 5.290.183,00	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	14/06/2023
06/201.152/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS FLORES E OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIX RA - AP 5.3	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	63/2022	450	-	ARKHE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 9.099.049,66	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/08/2023
06/201.154/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MONTE OREBE E OUTRAS, NA COMUNIDADE CANAÁ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIV RA - AP 5.3	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	11/2022	540	-	WTE ENGENHARIA EIREL	100	R\$ 6.135.427,25	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/11/2023
06/201.153/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MARIA LOROSA E OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIX RA - AP 5.3	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	89/2022	720	-	ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA	100	R\$ 16.798.295,90	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/06/2024
06/201.155/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DA PEDRA Nº 1486, NO LOTEAMENTO VILA VERDE, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIX RA - AP 5.3	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	56/2022	240	-	LM2 ENGENHARIA EIRELI	100	R\$ 2.421.232,69	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/01/2023
06/201.156/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA OITENTA E DOIS E OUTRAS, NA QUADRA 100, NO LOTEAMENTO CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVIII RA - AP 5.2	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	57/2022	720	-	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 20.793.578,90	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/05/2024

SUBI/CGP/CGO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAI/JUN 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO DA OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/200.868/2021	15.03.15.451.0319.1796	OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS (TRECHO), NO BAIRRO DA LAGOA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGI/2ª GO VI R.A. AP. 2.1	LAGOA	SUBI/CGO	39/2022	270	-	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 2.444.105,15	-	-	-%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/11/2022

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAI/JUN 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/101.731/2013		Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo do Alemão	Ramos	GEO-RIO	018/2014	360	-	ERWIL	108	R\$ 10.293.459,96	-	R\$ 1.115.147,53	11,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.354/2014		Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	Tijuca	GEO-RIO	036/2014	360	-	SOLOTESTE	108	R\$ 4.844.601,37	-	R\$ 1.119.540,92	40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.894/2014		Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	Penha	GEO-RIO	002/2015	360	-	GRAVISA	108	R\$ 19.790.584,15	-	R\$ 427.666,86	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.946/2015		Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	Diversos	GEO-RIO	020/2018	360	-	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	108	R\$ 20.188.559,02	-	R\$ 10.559.580,29	87,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/10/22
06/100.594/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção na Comunidade da Rocinha - área do Laboriaux - vertente Portão Vermelho - XXVII AR - AP-2.1	Rocinha	GEO-RIO	003/2022	360	-	ERWIL ENGENHARIA	-	R\$ 2.994.818,67	-	-	18,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/03/23
06/100.199/2020	15.41.15.543.0023.3539	OBRAS DE INFRA. NA RUA CLAUDIO BESSERMAN VIANNA, EM FRENTE AOS COND. OCEANO PACÍFICO E GOLFO DO MÉXICO, NOVA LAJE ESTAQUEADA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA VILA PANAMERICANA - BARRA DA TIJUCA - XXIV RA - AP - 4.2 - ETAPA 2	Barra da Tijuca	GEO-RIO	006/2022	360	-	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 31.036.390,75	-	R\$ 2.844.527,85	19,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/03/23
06/100.801/2021	15.41.15.543.0023.3539	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SONDAGENS À TRADO (ST), PERCUSSÃO (SPT), SONDAGENS ROTATIVAS (SR) E SONDAGENS MISTAS (SM) E LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO PARA SUBSIDIAR PROJETOS BÁSICOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	VÁRIOS LOCAIS	GEO-RIO	22/2021	360	-	SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 1.580.576,30	-	R\$ 165.669,74	37,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/12/22
06/100.721/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encostas no Parque da Catacumba, na Lagoa	Lagoa	GEO-RIO	009/2022	180	-	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	-	R\$ 1.423.732,91	-	-	38,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/10/22
06/100.940/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encostas na Rua Francisco Muratori nº 38 - Santa Teresa - XXIII AR - AP 1.0	Santa Teresa	GEO-RIO	015/2022	180	-	JRC ENGENHARIA	-	R\$ 698.107,02	-	-	58,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/10/22
06/100.947/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encosta na ladeira do Coqueiro - Comunidade Morro do Borel - Tijuca - VIII AR - AP-2.2	Tijuca	GEO-RIO	013/2022	120	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 702.298,95	-	-	61,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/08/22
06/100.321/2021	15.41.15.543.0023.3539	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM A MONTANTE DA AVENIDA CARLOS PEIXOTO, PRÓXIMO AO SHOPPING RIO SUL - BOTAFOGO - IV AR - AP 2.1	Botafogo	GEO-RIO	010/2022	180	-	DRV ENGENHARIA EIRELI	-	R\$ 1.420.485,25	-	-	30,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/10/22
06/100.058/2022	15.41.15.543.0023.3539	Obras Emergenciais de Contenção de Encosta na Rua 31 de Maio, nº 33 - Morro do Telégrafo - Mangueira - VII RA - AP 1.1	Mangueira	GEO-RIO	32/2022	180	-	SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA EIRELI	-	R\$ 1.938.887,75	-	-	38,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/09/22
06/100.076/2022	-	Obras de contenção de encostas na Rua Jaçana, nº 195 - Irajá - XIV RA - AP - 3.3	Irajá	GEO-RIO	16/2022	60	-	SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA EIRELI	-	R\$ 340.141,59	-	-	57,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/07/22
06/100.183/2022	-	Obras de Contenção e drenagem na Comunidade Morro dos Mineiros - Rua Minas Gerais, 06 - Complexo do Alemão - XXIX RA - AP 3.4	Complexo do Alemão	GEO-RIO	017/2022	90	-	RESITEC DE TERESÓPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 587.910,97	-	-	25,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/09/22
06/100.208/2022	-	Obras de reforço com muro estacado e aterro compactado na Vila Olímpica Artur da Távola - Rua Visconde de Santa Isabel, S/Nº, em Vila Isabel - IX R. A. - AP 2.2	Vila Isabel	GEO-RIO	024/2022	#REF!	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP	-	R\$ 318.594,02	-	-	45,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/07/22
06/100.209/2022	-	Obras de contenção de encostas no terreno do Abrigo Municipal de Animais (Fazenda Modelo), próximo ao CTI Felino e ao Canil Novo - Guaratiba - XXVI AR - AP-5.4	Guaratiba	GEO-RIO	18/2022	60	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 321.015,93	-	-	70,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.397/2022	-	Obras de contenção de encostas na Rua Marechal Aguiar, 136 fundos - Morro do Tuiuti - Benfica - VII AR - AP 1.1	Benfica	GEO-RIO	31/2022	150	-	RESITEC DE TERESÓPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 1.128.068,63	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/11/22
06/100.247/2022	-	Obras de Contenção de Encostas no Beco Stefania, situada na Avenida Menezes Cortes, 925, no talude aos fundos das moradias, na Comunidade do Barro Vermelho - Engenho Novo - AR XIII - AP 3.2	Engenho Novo	GEO-RIO	029/2022	90	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 329.984,41	-	-	5,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	12/09/22
06/100.004/2022	-	Serviços técnicos especializados de inspeção estrutural para coleta de dados para elaboração de diagnóstico e prognóstico de estruturas de concreto armado e estruturas de aço com vistas a manter ou restabelecer os requisitos de segurança estrutural, funcionalidade e manutenção da Ciclovia Tim Maia - trecho de São Conrado ao Leblon - VI RA - AP 2.1	Leblon / São Conrado	GEO-RIO	014/2022	90	-	ECR ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 702.795,87	-	-	75,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.084/2022	-	Serviços técnicos especializados de Investigação Geotécnica a jusante da Avenida Niemeyer - Leblon/São Conrado - VI AR - AP 2.1	Leblon / São Conrado	GEO-RIO	25/2022	120	-	SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 996.602,86	-	-	10,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/09/22
06/100.879/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encosta, com a execução de cortina ancorada e biomanta vegetal a montante da Avenida Niemeyer na altura do n 80 - Leblon - VI RA - AP 2.1.	Leblon	GEO-RIO	004/2022	180	-	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI	-	R\$ 928.887,36	-	-	32,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/09/22
06/100.847/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de recuperação estrutural de canaletas de captação de águas pluviais existentes na Avenida Niemeyer - Vidigal - VI AR - AP-2.1	Vidigal	GEO-RIO	012/2022	240	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 1.000.215,05	-	-	38,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/12/22
06/100.848/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras complementares de contenção de encostas na Av. Niemeyer nº 100 - Leblon - VI AR - AP-2.1	Leblon	GEO-RIO	001/2022	180	-	DRV ENGENHARIA EIRELI	-	R\$ 2.180.859,36	-	-	11,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/10/22

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAI/JUN 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/100.102/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras complementares de contenção de encostas no final da Av. Niemeyer, próximo ao número 550 - São Conrado - VI AR - AP-2.1	São Conrado	GEO-RIO	007/2022	360	-	GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	-	R\$ 3.679.759,58	-	-	21,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/03/23
06/100.946/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de Contenção a jusante e ao longo da Avenida Niemeyer - Leblon/São Conrado - VI RA - AP 2.1	São Conrado	GEO-RIO	005/2022	120	-	DRV ENGENHARIA EIRELI	-	R\$ 886.150,79	-	-	30,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/09/22
06/100.050/2022	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-1 e AP-2.1, localizadas na coordenação regional sul	Diversos	GEO-RIO	19/2022	450	-	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	-	R\$ 3.168.831,46	-	-	14,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/08/23
06/100.052/2022	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na coordenação regional norte	Diversos	GEO-RIO	21/2022	450	-	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI	-	R\$ 2.253.434,78	-	-	8,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/08/23
06/100.826/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-4.1 e AP-4.2, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	GEO-RIO	002/2022	450	-	ASM CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 2.191.268,07	-	-	17,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/23
06/100.059/2022	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-5.1, AP- 5.2 e AP-5.3, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	GEO-RIO	20/2022	450	-	ASM CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 2.363.478,08	-	-	12,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/08/23
06/100.073/2022	15.41.15.452.0023.4640	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ REALIZADAS NAS AP 1, AP 2.1 E AP 2.2	Diversos	GEO-RIO	23/2022	240	-	SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA EIRELI	-	R\$ 1.478.994,60	-	-	34,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	04/01/23
06/100.074/2022	15.41.15.452.0023.4640	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ REALIZADAS NAS AP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 E 3.7	Diversos	GEO-RIO	27/2022	240	-	SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	R\$ 996.472,02	-	-	24,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/01/23
06/100.075/2022	15.41.15.452.0023.4640	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ REALIZADAS NAS AP 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 E 5.4	Diversos	GEO-RIO	28/2022	240	-	RTC ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 733.462,72	-	-	35,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/01/23

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO -MAI/JUN 2022															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TERMINO
07/02/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	01/2022	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142/117	R\$ 1.255.601,57	R\$ 8.789.210,98	R\$ 8.782.771,86	95,42%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/07/2022
07/03/001.705/2020	CONSERVANDO ESCOLA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	016-21	-	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	R\$ 1.297.265,12	R\$ 0,00	R\$ 90.163,83	34,70%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/11/2022
07/04/002.056/2020	CONSERVANDO ESCOLA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	046-21	-	LM ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 1.885.320,68	R\$ 0,00	R\$ 660.998,89	35,06%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/11/2022
07/05/001.131/2020	CONSERVANDO ESCOLA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	029-21	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	-	R\$ 1.521.073,00	R\$ 0,00	R\$ 266.287,68	17,51%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/11/2022
07/08/000.975/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	011/2021	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142/113/107/117/100	R\$ 1.194.932,31	R\$ 8.834.489,57	R\$ 7.417.264,75	79,69%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/03/2023
07/07/002.011/2020	CONSERVANDO ESCOLA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	043-21	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	-	R\$ 1.803.458,99	R\$ 0,00	R\$ 64.392,20	3,20%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/12/2022
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	027/2021	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142/107/100	R\$ 4.928.000,00	R\$ 17.248.000,00	R\$ 18.113.836,11	84,40%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/09/2022
07/10/002.267/2020	CONSERVANDO ESCOLA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	062-21	-	LM ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 2.043.185,68	R\$ 0,00	R\$ 366.338,77	29,60%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/11/2022
07/11/000.763/2020	CONSERVANDO ESCOLA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	025-21	-	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	R\$ 999.010,39	R\$ 0,00	R\$ 198.978,33	19,92%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/12/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 66.371.074,91	R\$ 4.548.489,00	R\$ 15.884.778,85	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				70,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				62,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	77,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				19,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - MAI/JUN 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97		R\$ 24.254.878,91	46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84	R\$ 0,00	R\$ 231.347,83	80,79%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.416/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ 0,00	R\$ 469.649,94	25,25%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 1.025.055,51	R\$ 0,00	R\$ 396.892,60	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	R\$ 0,00	R\$ 296.958,58	39,75%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ 0,00	R\$ 1.582,78	9,04%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ 631.297,70	R\$ 2.869.677,47	88,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	030-19	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.723.488,60	81,90%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPANEMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100 / 107	R\$ 3.294.161,21	R\$ 0,00	R\$ 1.394.165,25	49,18%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.362/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ROSA BETTIATO ZATTERA (ESCOLA MUNICIPAL)	IRAJÁ	RIO-URBE	SMIH034-20	-	RL2 ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 1.113.861,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/008.412/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH201-20	-	MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	100	R\$ 362.765,19	R\$ 0,00	R\$ 128.269,21	23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/04/002.056/2020	CONSERVANDO ESCOLA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS À E/4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	E/4ª CRE 046-21	-	LM ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 1.885.320,68	R\$ 0,00	R\$ 196.782,95	10,44%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/11/2022
07/005.220/2021	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2022	OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA QUADRA COBERTA DA E. M. REPÚBLICA DA COLÔMBIA	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMI 20-22	-	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	-	R\$ 2.504.243,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/09/2022
07/005.646/2021	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2022	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - ITENS 1, 2, 4, 5 E 6	DIVERSOS	RIO-URBE	SMI 28-22	-	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	107	R\$ 1.096.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/07/2022
07/005.646/2021	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2022	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - ITENS 7 E 8	DIVERSOS	RIO-URBE	SMI 27-22	-	ALDEIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107	R\$ 379.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/07/2022