

LEI N° 6470/19
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS

MAR/ABR 2022

SMI - TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAR/ABR 2022																
PROCESSO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TERMINO
06/350.218/2014	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	SMI	010/2015	-	-	ENGREST	-	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 3.530.208,96	16,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/12/2022
06/250.012/2019	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	SMI	239/2019	240	-	MACPORT	100	R\$ 1.997.976,76	-	R\$ 888.578,31	66,76%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/08/2022
06/250.020/2021	1502.15.451.0200.1143	SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DA CICLOVIA TIM MAIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BARRA DA TIJUCA E SÃO CONRADO PASSANDO PELO ELEVADO DAS BANDEIRAS, BARRA DA TIJUCA - A.P. 4.2 - XXIV R.A.	BARRA DA TIJUCA / SÃO CONRADO	SMI	016/2021	120	-	ZALA ENGENHARIA	-	R\$ 4.126.153,25	-	R\$ 454.728,55	36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/05/2022
06/250.098/2021	1502.15.451.0200.1143	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PERGOLADOS DA PRAÇA DO POMAR - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	SMI	030/2021	60	-	LUIS NOVAES ENGENHARIA	-	R\$ 88.361,65	-	R\$ 39.825,45	45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.106/2021	1502.15.451.0200.1143	OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DOS VIADUTOS QUE COMPÕEM O TREVO DAS FORÇAS ARMADAS - A.P. 1.2 - III R.A. - CIDADE NOVA.	CIDADE NOVA	SMI	042/2021	360	-	-	-	R\$ 9.355.578,96	-	R\$ 674.260,45	7,20%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/01/2023
06/250.109/2021	1502.15.451.0200.1143	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO ANTIGO DE BENTO RIBEIRO - BENTO RIBEIRO - AP 3.3 - XV A. R.	BENTO RIBEIRO	SMI	024/2021	150	-	ENGREST	-	R\$ 1.453.096,60	-	R\$ 874.503,63	60,20%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.119/2021	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA DA ILHA DO GOVERNADOR, NA PRAIA DAS PITANGUEIRAS, PRAIA DA BANDEIRA, PRAIA DE COCOTÁ E PRAIA DA GUANABARA - ILHA DO GOVERNADOR - A.P. 3.7 - XX A. R.	ILHA DO GOVERNADOR	SMI	029/2021	120	-	-	-	R\$ 1.613.160,84	-	R\$ 997.482,10	61,83%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	16/05/2022
06/250.243/2021	1502.15.451.0200.1143	CONSTRUÇÃO DE PONTE TRELICADA SOBRE O RIO IRAJÁ - AV. SCHULTZ WENK - RUA TABORARI - CORDOVIL - A.P. 3.5 - XXXI A.R.	IRAJÁ	SMI	043/2021	120	-	-	-	R\$ 1.507.276,34	-	R\$ 451.621,72	30,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/05/2022
06/250.272/2021	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA METÁLICA DA CICLOVIA ANEXA À PONTE DA AV. BORGES DE MEDEIROS, SOBRE O CANAL DO JARDIM DE ALAH - LAGOA - A.P. 2.1 - VI A.R.	LAGOA	SMI	005/2022	120	-	-	-	R\$ 486.269,35	-	R\$ 103.084,55	21,20%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/07/2022
02/520.065/2018	1502.15.451.0200.1143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.3	AP 3	SMI	202/2019	1080	247-20	ENGREST	-	R\$ 1.485.565,15	R\$ 2.971.130,30	R\$ 2.673.960,12	60,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/04/2023
06/250.236.2021	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.1 E A.P.2	AP's 1 e 2	SMI	044/2021	360	-	-	-	R\$ 1.457.678,53	-	R\$ 239.376,80	16,42%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/01/2023
02/520.068/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.5	AP 5	SMI	208/2019	1080	274/2020	RESITEC	-	R\$ 1.376.244,32	R\$ 2.752.488,64	R\$ 2.474.418,13	60,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/04/2023
06/250.040/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO ELEVADO DAS BANDEIRAS (JOÁ) - JOÁ - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	JOÁ	SMI	035/2020	720	-	GEOMECÂNICA	-	R\$ 9.988.824,10	-	R\$ 7.105.389,29	71,10%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/11/2022
02/520.061/2018	15021545102002142	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E VISTÓRIAS TÉCNICAS EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - TODAS AS AP'S	TODAS AS AP'S	SMI	003/2019	720	046/2021	SERPEN	-	R\$ 1.484.999,92	R\$ 1.484.999,92	R\$ 2.022.911,04	68,11%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	19/10/2023
02/520.089/2018	15021545102002142	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VIÁRIOS E DE URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	TODAS AS AP'S	SMI	004/2019	720	070/2021	SERPEN	-	R\$ 1.260.758,54	R\$ 1.260.758,54	R\$ 1.359.225,60	53,90%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/11/2023
06/250.011/2018	15021545102002142	EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS, ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL E MONITORAMENTO DA PONTE ESTAIADA CARDEAL DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALES - BARRA DA TIJUCA - A.P. 4.2 - XXIV A. R.	BARRA DA TIJUCA	SMI	060/2020	2160	-	PROTENDE	-	R\$ 1.001.443,05	-	R\$ 79.878,96	13,97%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/07/2026
06/250.100/2021	15021545102002142	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL BRT MATO ALTO E DO TERMINAL BRT SANTA CRUZ - TRANSOESTE - A.P. 5.	MATO ALTO E SANTA CRUZ	SMI	026/2021	90	-	JDS	-	R\$ 1.720.166,61	-	R\$ 791.980,10	46,04%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.035/2013	0319	BMO - MORADA DO MAGARÇA E OUTRAS	GUARATIBA	SMI	050-14	1650	67/2014; 146/2014 41/2015; 28/2016; 107/2016; 07/2018; 27/2019;	MEDEIROS CARVALHO	100, 110, 346.	R\$ 31.124.611,60	-	R\$ 14.350.339,12	46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.033/2013	0319	BMO - CAJUEIROS E OUTRAS	GUARATIBA	SMI	052-14	1290	73/2014; 149/2014; 48/2015; 191/2015; 47/2016; 119/2016; 243/2020.	LYTORÂNEA	100, 146 e 346	R\$ 31.150.515,10	-	R\$ 16.246.224,91	52,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.036/2013	0319	BMO - CONSTRUTORES, JOSÉ DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL) E ITAPECURUMIRIM	GUARATIBA	SMI	046-2014	1290	72/2014; 139/2014; 50/2015; 189/2015; 65/2016;	HYDRA	100,146, 346	R\$ 39.382.425,76	-	R\$ 24.799.397,91	56,78%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.031/2013	0319	BMO - FOICE - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	SMI	068-2014	1410	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016; 69/2016. 09/2022	MEGA	100, 126, 146, 310, 346 e 304	R\$ 24.233.998,06	R\$ 2.402.044,08	-	73,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.032/2013	0319	BMO - PINGO D'AGUA - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	SMI	044-2014	1710	63/2014; 137/2014; 53/2015; 50/2016; 71/2016; 06/2018; 24/2019;	SILLO	100,110,146	R\$ 42.078.984,82	-	R\$ 19.316.512,02	45,91%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.030/2013	0319	BMO - RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	SMI	071-2014	1260	92/2014; 127/2014; 47/2015; 33/2016; 108/2016.	ESPECTRO	100, 146, 346.	R\$ 28.556.810,91	-	R\$ 12.941.663,45	45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.335/2016	0319	BMO - SÃO DOMINGOS SÁVIO	SANTA CRUZ	SMI	006-2016	570	-	ELVIMA	100, 104, 110, 126	R\$ 15.196.152,04	-	R\$ 6.723.073,79	44,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

SMI - TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAR/ABR 2022																
PROCESSO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TERMINO
06/371.266/2013	0319	BMO - VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE	GUARATIBA	SMI	054-2014	1290	71/2014; 138/2014; 51/2015; 119/2015; 25/2016; 68/2016; 85/2016.	GLOBO	100, 346.	R\$ 36.161.612,70	-	R\$ 12.004.702,14	33,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.206/2018	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - GUARATIBINHA	GUARATIBA	SMI	161-2019	240	232/2020	FMV	126,310	R\$ 2.168.428,90	-	R\$ 954.191,26	44,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/530.322/2018	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - JARDIM GARRIDO	GUARATIBA	SMI	007-2018	720	-	SANTA LUZIA	100,110	R\$ 37.521.204,76	-	R\$ 3.664.878,21	10,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.560/2020	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - RESTINGA/CONTINENTAL	CAMPO GRANDE	SMI	175-2020	120	-	RL2	126	R\$ 2.174.442,15	-	R\$ 1.034.801,82	47,59%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.507/2019	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS	SENADOR VASCONCELOS	SMI	136-2019	240	60/2020	F.P. VIEIRA	100, 104, 126, 141, 313.	R\$ 3.355.838,32	-	R\$ 2.679.456,57	80,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.851/2013	0529	MONITORIZAÇÃO - TRANSBRASIL	DIVERSOS	SMI	95-2014	1650	204/2015; 095/2017; 22/2018; 23/2018; 05/2019; 09/2019; 48/2019; 270/2020;	CONSÓRCIO DYNATEST	100,106, 141,146	R\$ 26.036.907,75	R\$ 13.161.897,62	-	-	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/12/2022
06/371.575/2013	0529	TRANSBRASIL	DIVERSOS	SMI	118-2014	2070	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019; 51/2019; 77/2020; 253/2020.	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	R\$ 1.416.999.380,46	R\$ 475.065.864,05	-	82,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/08/2022
06/201.275/2019	0319	OBRAS - PRAÇA TIM MAIA	RECREIO DOS BANDEIRANTES	SMI	005-2021	180	-	RSN	108/174	R\$ 1.045.958,17	-	R\$ 477.265,52	60,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/05/2022
06/200.438/2021	-	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO XXIII E OUTRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO - 4º GO - XIX R.A. - AP 5.3	SANTA CRUZ	SMI	28/2021	360	28/2021	ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 12.651.052,35	-	-	1,55%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.824/2021	15.03.15.451.0200.1794	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO COM REFORÇO ESTRUTURAL NO PAVIMENTO E MELHORIAS FÍSICO OPERACIONAIS NA AVENIDA BRASIL, NO TRECHO DE REALENGO A SANTA CRUZ - AP 5	REALENGO A SANTA CRUZ	SMI	064/2021	720	-	HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	108 308 174 346	-	-	-	3,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/01/2024
06/200.656/2021	15.03.15.451.0319.1796	APOIO GERENCIAL COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª E 4ª GOS - AP.5	DIVERSOS	SMI	45/2021	1080	-	CONSÓRCIO SISCON/STE/ARKIS	125	R\$ 36.043.753,84	-	-	0,19%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/12/2024
06/200.657/2021	15.03.15.451.0319.1796	APOIO GERENCIAL COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª, 2ª E 4ª GOS - APs 1, 2, 3 e 4	DIVERSOS	SMI	46/2021	1080	-	CONSÓRCIO SISCON/STE/ARKIS	125	R\$ 25.202.445,48	-	-	0,20%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/12/2024
06/200.777/2021	15.03.15.451.0319.1718	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA ANA MARIA NACINOVIC E RUAS ADJACENTES, NA COMUNIDADE CASTOR DE ANDRADE, EM BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIIª AR - AP 5.1.	Bangu	SMI	32/2021	180	-	LM2 ENGENHARIA EIRELLI	125	R\$ 2.184.846,56	-	R\$ 592.914,16	30,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	11/07/2022
06/200.750/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DO SOL E OUTRAS NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ªGO/XXIV RA, NA AP 4.2.	RECREIO	SMI	27/2021	180	-	ASM CONSTRUÇÕES LTDA	125	R\$ 787.645,06	-	R\$ 356.143,47	60,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	03/06/2022
06/200.462/2021	15.03.15.451.0319.1718	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO, NO VILLAGE SANTÍSSIMO, EM SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª G.O. - XVIII R.A. - A.P. 5.2	SANTÍSSIMO	SMI	31/2021	150	-	MHJ CONSTRUTORA EIRELI	126	-	-	-	-	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/06/2022
06/200.654/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - RE- VITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DA MUZEMA - FASE 2, EM JACAREPAGUÁ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ª GO - XVI RA - AP4.1	JACAREPAGUÁ	SMI	007/22	360	-	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	110	R\$ 4.006.478,53	-	-	0,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.870/2021	15.03.15.451.0319.1796	OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA ESTRADA DA PEDRA (TRECHO) E OUTRAS, NO BAIRRO DE GUARATIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XXVI R.A. - A.P. 5.4	GUARATIBA	SMI	41/2021	300	-	MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	100	R\$ 2.150.543,00	-	R\$ 219.559,74	15,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	12/11/2022
06/200.856/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA CRUZ E SOUZA E OUTRAS NO BAIRRO DO ENCANTADO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ªGO/ XIII RA, NA AP 3.2	ENCANTADO	SMI	35/2021	180	-	SENIC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	125	R\$ 2.849.740,27	-	R\$ 352.561,71	12,37%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/07/2022
06/200.871/2021	15.03.15.451.0319.1796	OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA RUA ALEXANDRE CALAZA E OUTRAS NO BAIRRO DE VILA ISABEL, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ªGO - IX RA - AP.2.2	VILA ISABEL	SMI	34/2021	180	-	SENIC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	100	R\$ 1.909.290,22	-	R\$ 114.484,83	25,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/07/2022
06/201.137/2021	15.03.15.451.0319.1718	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FERNÃO DE MAGALHÃES, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2	CAMPO GRANDE	SMI	006/22	150	-	FÊNIX CONSTRUTORA EIRELI	125	R\$ 1.093.777,09	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/08/2022

GEO -RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/101.731/2013		Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)	Ramos	GEO-RIO	018/2014	360	-	ERWIL	108	R\$ 10.293.459,96	-	R\$ 1.115.147,53	11,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.354/2014		Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.323-04 (Centro - Tijuca)	Tijuca	GEO-RIO	036/2014	360	-	SOLOTESTE	108	R\$ 4.844.601,37	-	R\$ 1.119.540,92	40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.894/2014		Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)	Penha	GEO-RIO	002/2015	360	-	GRAVISA	108	R\$ 19.790.584,15	-	R\$ 427.666,86	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.946/2015		Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.324-18 (Zona Norte)	Diversos	GEO-RIO	020/2018	360	-	SOPE	108	R\$ 20.188.559,02	-	R\$ 10.559.580,29	83,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/07/22
06/100.054/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-2.2, localizada na coordenação regional sul	Diversos	GEO-RIO	039/2019	630	-	MACPORT	141	R\$ 2.280.669,20	-	R\$ 1.107.811,01	92,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/05/22
06/100.055/2018	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na coordenação regional norte	Diversos	GEO-RIO	017/2020	210	-	GRAVISA	141	R\$ 2.100.208,91	-	R\$ 1.199.286,19	88,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/05/22
06/100.593/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção na Rua Dionéia - Comunidade da Rocinha - XXVII AR - AP-2.1	Rocinha	GEO-RIO	017/2021	180	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 1.498.416,91	-	R\$ 916.201,14	62,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/05/22
06/100.591/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de contenção de encosta e drenagem superficial na Estrada da Gávea nº 199 - Beco 199 - Rocinha - XXVII AR - AP-2.1	Rocinha	GEO-RIO	016/2021	180	-	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI	141	R\$ 857.006,04	-	R\$ 372.756,35	60,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/05/22
06/100.594/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção na Comunidade da Rocinha - Área do Laboriaux - vertente Portão Vermelho - XXVII AR - AP-2.1	Rocinha	GEO-RIO	003/2022	360	-	ERWIL ENGENHARIA	-	R\$ 2.994.818,67	-	-	1,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/03/23
06/100.199/2020	15.41.15.543.0023.3539	OBRAS DE INFRA. NA RUA CLAUDIO BESSERMAN VIANNA, EM FRENTE AOS COND. OCEANO PACIFICO E GOLFO DO MÉXICO, NOVA LAJE ESTAQUEADA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA VILA PANAMERICANA - BARRA DA TIJUCA - XXIV RA - AP - 4.2 - ETAPA 2	Barra da Tijuca	GEO-RIO	006/2022	360	-	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 31.036.390,75	-	-	1,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/03/23
06/100.737/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de reforço estrutural na lateral do campo de futebol da Vila Verde - Rocinha - XXVII RA - AP 2.1	Rocinha	GEO-RIO	20/2021	180	-	ERWIL ENGENHARIA	-	R\$ 617.957,73	-	-	27,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/06/22
06/100.287/2021	15.41.15.543.0023.3542	Obras de contenção na comunidade Solar da Mantanhade Jacarepaguá - Estrada dos Bandeirantes nº 8636, 8640, 8654 e 8670	Jacarepaguá	GEO-RIO	18/2021	90	-	SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 1.286.895,48	-	-	80,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/05/22
06/100.801/2021	15.41.15.543.0023.3539	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SONDAGENS À TRADO (ST), PERCUSSÃO (SPT), SONDAGENS ROTATIVAS (SR) E SONDAGENS MISTAS (SM) E LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO PARA SUBSIDIAR PROJETOS BÁSICOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	VÁRIOS LOCAIS	GEO-RIO	22/2021	360	-	SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 1.580.576,30	-	-	19,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/12/22
06/100.721/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encostas no Parque da Catacumba, na Lagoa	Lagoa	GEO-RIO	009/2022	180	-	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	-	R\$ 1.423.732,91	-	-	1,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/10/22
06/100.973/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de Contenção de encostas na Estrada Grajaú - Jacarepaguá, altura do km 1,5, entre as Comunidades do Cabuçu e Barro Preto - Engenho Novo - RA XIII - AP 3.2	Engenho Novo	GEO-RIO	011/2022	180	-	SOPE	-	R\$ 3.714.878,87	-	R\$ 1.887.419,11	98,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/05/22
06/100.940/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encostas na Rua Francisco Muratori nº 38 - Santa Teresa - XXIII AR - AP 1.0	Santa Teresa	GEO-RIO	015/2022	180	-	JRC ENGENHARIA	-	R\$ 698.107,02	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/10/22
06/100.947/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encosta na ladeira do Coqueiro - Comunidade Morro do Borel - Tijuca - VIII AR - AP-2.2	Tijuca	GEO-RIO	013/2022	120	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 702.298,95	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/08/22
06/100.321/2021	15.41.15.543.0023.3539	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM A MONTANTE DA AVENIDA CARLOS PEIXOTO, PRÓXIMO AO SHOPPING RIO SUL - BOTAFOGO - IV AR - AP 2.1	Botafogo	GEO-RIO	010/2022	180	-	DRV ENGENHARIA	-	R\$ 1.420.485,25	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/10/22
06/100.058/2022	15.41.15.543.0023.3539	Obras Emergenciais de Contenção de Encosta na Rua 31 de Maio, nº 33 - Morro do Telégrafo - Mangueira - VII RA - AP 1.1	Mangueira	GEO-RIO	-	180	-	SAMEL	-	R\$ 1.939.025,03	-	-	19,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/07/22
06/100.004/2022	-	Serviços técnicos especializados de inspeção estrutural para coleta de dados para elaboração de diagnóstico e prognóstico de estruturas de concreto armado e estruturas de aço com vistas a manter ou restabelecer os requisitos de segurança estrutural, funcionalidade e manutenção da Ciclovia Tim Maia - trecho de São Conrado ao Leblon - VI RA- AP 2.1	Leblon / São Conrado	GEO-RIO	014/2022	90	-	ECR ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 702.795,87	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/07/22
06/100.879/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encosta, com a execução de cortina ancorada e biomanta vegetal a montante da Avenida Niemeyer na altura do n 80 - Leblon - VI RA - AP 2.1.	Leblon	GEO-RIO	004/2022	180	-	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI	-	R\$ 928.887,36	-	-	1,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/09/22
06/100.847/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de recuperação estrutural de canaletas de captação de águas pluviais existentes na Avenida Niemeyer - Vidigal - VI AR - AP-2.1	Vidigal	GEO-RIO	012/2022	240	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 1.000.215,05	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/12/22
06/100.919/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de recuperação estrutural de muro com contrafortes existentes a montante da Avenida Niemeyer - São Conrado - VI AR - AP-2.1	São Conrado	GEO-RIO	21/2021	180	-	RESITEC DE TERESÓPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 686.297,44	-	R\$ 274.900,52	26,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/22
06/100.848/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras complementares de contenção de encostas na Av. Niemeyer nº 100 - Leblon - VI AR - AP-2.1	Leblon	GEO-RIO	001/2022	180	-	DRV ENGENHARIA EIRELI	-	R\$ 2.180.859,36	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/09/22

GEO -RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/100.102/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras complementares de contenção de encostas no final da Av. Niemeyer, próximo ao número 550 - São Conrado - VI AR - AP-2.1	São Conrado	GEO-RIO	007/2022	360	-	GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	-	R\$ 3.679.759,58	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/03/23
06/100.946/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de Contenção a jusante e ao longo da Avenida Niemeyer - Leblon/São Conrado - VI RA - AP 2.1	São Conrado	GEO-RIO	005/2022	120	-	DRV ENGENHARIA EIRELI	-	R\$ 886.150,79	-	-	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/08/22
06/100.826/2021	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-4.1 e AP-4.2, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	GEO-RIO	002/2022	450	-	ASM CONSTRUÇÕES LTDA	-	R\$ 2.191.268,07	-	-	5,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/23

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
07/000.514/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	180 dias	044/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/307/142/113/107/117	R\$ 1.255.000,57	R\$ 7.800.253,78	R\$ 7.098.593,44	86,42%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/06/2022
07/02/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	180 dias	013/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142/117	R\$ 1.255.601,57	R\$ 7.533.609,41	R\$ 7.784.226,34	95,63%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/07/2022
07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	180 dias	045/2021	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142/107/117/100	R\$ 1.479.381,06	R\$ 8.876.286,37	R\$ 8.824.676,62	89,95%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/6/2022
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	360 dias	027/2021	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142/107/100	R\$ 4.928.000,00	R\$ 17.248.000,00	R\$ 17.770.340,98	82,85%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/09/2022
07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	360 dias	017/2021	MEGA ENGENHARIA LTDA	107/142	R\$ 1.123.923,22	R\$ 2.247.846,43	R\$ 2.904.505,60	88,42%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/06/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 66.371.074,91	R\$ 0,00	R\$ 13.989.392,90	35,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307				75,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307				51,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307				36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307				32,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Brasil, 22.680 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour	Guadalupe	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307				9,70%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua Leopoldo Bulhões - Mandela de Pedra	Manguinhos	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	Construtora ZADAR	307				6,48%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/07/2022
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	-	Construtora ZADAR	307				55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivã, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	-	Construtora ZADAR	307				70,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	-	Construtora ZADAR	307				62,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	-	Construtora ZADAR	307				45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	-	Construtora ZADAR	307				15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	77,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				19,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	TENSOR	307				51,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	-	TENSOR	307				34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	TENSOR	307				46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	TENSOR	307				40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME 2021	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH090-19	90 dias	-	LM ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,32	-	R\$ 916.840,47	69,08%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.060/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	120 dias	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 586.455,59	-	R\$ 310.236,56	53,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	90 dias	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84	-	R\$ 231.347,83	80,79%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.623/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	60 dias	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 218.744,14	-	R\$ 36.461,74	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/001.822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	120 dias	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 722.853,38	-	R\$ 145.250,79	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	150 dias	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	310	R\$ 1.202.878,87	-	R\$ 26.934,16	2,24%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.416/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	120 dias	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	100	R\$ 1.859.848,24	-	R\$ 469.649,94	25,25%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	150 dias	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 1.025.055,51	-	R\$ 396.892,60	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	120 dias	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	-	R\$ 296.958,58	39,75%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	180 dias	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	-	R\$ 1.582,78	9,04%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	150 dias	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ 631.297,70	R\$ 2.869.677,47	88,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	270 dias	030-19	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.723.488,60	81,90%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	120 dias	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	-	R\$ 0,00	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH079-19	60 dias	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.642,98	-	R\$ 53.491,40	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.446/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	120 dias	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	100	R\$ 1.025.432,32	-	R\$ 150.000,00	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.449/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL)	MAGALHÃES BASTOS	RIO-URBE	SMIH134-19	60 dias	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100 / 307	R\$ 103.166,22	-	R\$ 19.273,03	20,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPANEMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	180 dias	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100 / 107	R\$ 3.294.161,21	-	R\$ 1.394.165,25	18,12%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.541/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO	LEME	RIO-URBE	SMIH185-19	210 dias	273/2020	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	142/100	R\$ 1.200.000,00	-	R\$ 379.040,84	55,62%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/008.412/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH201-20	90 dias	-	MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	100	R\$ 362.765,19	-	R\$ 128.269,21	23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SAÚDE - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO SOUZA PORTO	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.312.394,70	R\$ 421.449,54	R\$ 1.346.438,79	32,44%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS BANDEIRANTES	Curicica	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.875,22	R\$ 384.846,14	R\$ 1.568.683,87	34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ	Senador Camará	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.496.692,69	R\$ 419.130,94	R\$ 687.238,26	21,96%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA	Taquara	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.604.753,50	R\$ 345.528,98	R\$ 1.101.250,15	25,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS AMÉRICAS	Recreio	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.414,36	R\$ 384.100,34	R\$ 759.693,52	17,58%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO DA SILVEIRA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.474.447,00	R\$ 410.353,79	R\$ 906.931,76	22,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 205	Camorim	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.036.262,49	R\$ 337.524,19	R\$ 487.028,22	14,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	RUA CÂNDIDO BENICIO - VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.661.872,88	R\$ 458.535,15	-	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	RUA ADAUTO BOTELHO S/N	COLÔNIA	RIO-URBE	122-14	540 dias	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.737.985,60	R\$ 443.273,05	-	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.137/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH031-19	360 dias	31/2019 - 13/2020 - 125/2020 - 51/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 3.254.832,88	R\$ 3.254.832,88	R\$ 5.325.553,15	87,12%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	19/07/2022
06/500.138/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH014-19	360 dias	79/2020 - 9/2021 - 39/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.135.879,89	R\$ 6.271.759,78	R\$ 5.998.193,98	84,45%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.139/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH017-19	360 dias	95/2020 - 27/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.026.391,22	R\$ 3.026.391,22	R\$ 5.928.370,51	90,14%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/06/2022
06/500.140/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH028-19	360 dias	28/2020 - 87/2020 - 34/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.000.431,55	R\$ 6.000.863,10	R\$ 5.877.869,59	85,32%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/2022
06/500.141/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH019-19	365 dias	151/2020 - 78/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.545.199,39	R\$ 3.090.398,78	R\$ 2.514.390,01	50,02%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/07/2022
06/500.142/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH050-19	360 dias	2/2020 - 103/2020 - 41/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.572.091,15	R\$ 3.144.182,30	R\$ 2.787.777,40	84,52%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.143/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH013-19	360 dias	17/2020 - 172/2020 - 32/2021	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.536.662,96	R\$ 3.073.325,92	R\$ 3.297.015,09	86,27%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/08/2022
06/500.144/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH025-19	360 dias	183/2020 - 67/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.562.375,94	R\$ 3.124.751,88	R\$ 3.067.857,54	86,46%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/08/2022
06/500.145/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH023-19	360 dias	99/2020 - 25/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.697.165,03	R\$ 3.394.330,06	R\$ 2.841.770,85	85,48%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.146/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH030-19	360 dias	96/2020 - 257/2020 - 75/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.609.384,78	R\$ 3.218.769,56	R\$ 2.601.969,46	60,81%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/2022
06/500.147/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH096-19	360 dias	74/2020 - 24/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.690.087,44	R\$ 3.380.174,88	R\$ 3.032.108,37	77,24%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	19/07/2022
06/500.148/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	MANGUEIRA	RIO-URBE	SMIH032-19	360 dias	75/2020 - 45/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.525.423,43	R\$ 3.050.846,86	R\$ 2.525.744,12	78,52%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/06/2022
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	360 dias	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.400.298,61	R\$ 0,00	R\$ 964.205,17	68,86%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SAÚDE - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/500.150/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	GALEAO	RIO-URBE	SMIH046-19	360 dias	97/2020 - 63/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.401.501,68	R\$ 2.803.003,36	R\$ 2.274.805,49	76,05%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/06/2022
06/500.151/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMIH062-19	360 dias	122/2020 - 52/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.528.559,39	R\$ 3.057.118,78	R\$ 2.276.042,91	69,98%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	19/07/2022
06/500.152/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH021-19	360 dias	98/2019 - 80/2020 - 1/2021 - 54/2021	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.397.015,32	R\$ 2.794.030,64	R\$ 3.220.812,05	80,15%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.153/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	CURICICA	RIO-URBE	SMIH035-19	360 dias	4/2020 - 106/2020 - 53/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.150.184,62	R\$ 4.300.369,24	R\$ 4.038.012,31	78,94%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	03/07/2022
06/500.154/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH020-19	360 dias	98/2020 - 65/2021	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.992.676,21	R\$ 3.985.352,42	R\$ 4.539.281,25	79,84%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.156/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH029-19	360 dias	78/2020 - 49/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.687.331,44	R\$ 5.374.662,88	R\$ 5.717.440,43	83,41%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.159/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH040-19	360 dias	92/2020 - 35/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 2.060.820,68	R\$ 4.121.641,36	R\$ 3.440.082,15	86,02%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/06/2022
06/500.160/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH018-19	360 dias	76/2020 - 36/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.942.015,97	R\$ 3.884.031,94	R\$ 4.024.898,59	91,37%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.161/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH012-19	360 dias	104/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.926.626,34	R\$ 1.926.626,34	R\$ 3.274.977,60	89,97%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/06/2022
06/500.162/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENZO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH026-19	360 dias	101/2020 - 33/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.931.388,97	R\$ 3.862.777,94	R\$ 3.704.723,58	87,21%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.163/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH016-19	360 dias	163/2020 - 42/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.180.484,82	R\$ 2.360.969,64	R\$ 1.883.838,30	77,98%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	07/08/2022
06/500.165/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH009-19	360 dias	116/2020 - 40/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.175.313,02	R\$ 2.350.626,04	R\$ 2.519.327,26	87,94%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/07/2022
06/500.166/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH027-19	360 dias	88/2020 - 26/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.171.505,62	R\$ 2.343.011,24	R\$ 2.242.369,29	87,45%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/2022
06/500.167/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH022-19	360 dias	89/2020 - 82/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.178.609,70	R\$ 2.357.219,40	R\$ 1.701.669,51	65,21%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/2022
06/500.168/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH024-19	360 dias	102/2020 - 234/2020 - 71/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.191.418,29	R\$ 2.382.836,58	R\$ 1.562.885,96	89,94%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.169/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH063-19	360 dias	100/2020 - 2/2021 - 58/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.189.296,04	R\$ 2.378.592,08	R\$ 1.857.951,06	67,42%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
09/924.518/2013	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA SUBVISA	CENTRO	RIO-URBE	17-15	360 dias	31/2015 - 138/2016 - 04/2017 - 29/2017 - 75/2017 - 12/2019 - 145/2019 - 118/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	182	R\$ 1.441.389,81	R\$ 5.998.427,09	R\$ 6.849.415,40	97,59%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/501.454/2020	SAÚDE	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	205/2020	90 dias	-	FENIX	119	R\$ 1.720.438,91	-	-	51,49%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DIVERSOS - MAR/ABR 2022

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
06/501.195/2019	LEGADO OLÍMPICO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS CARIOCAS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA	JACAREPAGUÁ	RIO-URBE	SMI75-2020	150 dias	-	ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	351	R\$ 196.964,50	-	R\$ 114.992,34	58,38%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/700.432/2018	LEGADO OLÍMPICO	RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	90 dias	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	308	R\$ 862.688,38	-	R\$ 125.337,78	75,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	60 dias	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	100	R\$ 146.985,06	R\$ 0,00	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.816/2019	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OTACILIO PEDRO VASCO	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIHC180-2019	180 dias	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 2.046.762,89	-R\$ 563.380,67	R\$ 819.713,36	65,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/501.126/2019	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRAS DE REFORMA DOS GATIS	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIHC168-2019	90 dias	-	VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	100 e 146	R\$ 362.633,93	R\$ 152.117,20	R\$ 228.345,09	87,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	210 dias	-	CABB ENGENHARIA LTDA	102/108/308/100	R\$ 1.159.350,03	R\$ 60.312,29	R\$ 916.526,88	75,15%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/510.454/2017	SMIH	OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	180 dias	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	146	R\$ 1.147.857,91	-	R\$ 274.556,79	24,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-