

LEI N° 6470/19
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS

NOV/DEZ 2022

SUBI/CGO/CGP - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FRANCISCO FURTADO E OUTRAS, NA COMUNIDADE CAMPO DO SACO, NO BAIRRO DE GUARATIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XXVI R.A. - AP 5.4.	15.03.15.451.0319.1718	GUARATIBA	SUBI/CGO	165/2022	450	---	125	R\$ 11.865.718,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	ANDAMENTO	19/12/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE NOVA AGAI, EM PACIÊNCIA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3aGO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	PACIÊNCIA	SUBI/CGO	112/2022	300	---	300	R\$ 4.476.408,01	R\$ 0,00	R\$ 134.958,48	4,00%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA F E OUTRAS, NO LOTEAMENTO BOSQUE DOS CABOCLOS, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	106/2022	330	---	300	R\$ 4.714.772,81	R\$ 0,00	R\$ 227.636,21	14,00%	ANDAMENTO	08/06/2023
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR BRT TRANSOESTE - LOTE 1, TRECHO DO TERMINAL ALVORADA AO TUNEL VICE-PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO - XXIV R.A. - AP-4.2	15.03.15.451.0200.1794	DIVERSOS	SUBI/CGO	090/2022	540	---	100	R\$ 121.891.577,69	R\$ 0,00	R\$ 8.981.656,37	22,00%	ANDAMENTO	26/12/2023
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR BRT TRANSOESTE - LOTE 2, TRECHO DO TUNEL VICE-PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR ATÉ A ESTAÇÃO DO BRT PINGO D'ÁGUA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO, NA XXVI R.A - AP. 5.4	15.03.15.451.0200.1794	DIVERSOS	SUBI/CGO	081/2022	540	---	306	R\$ 100.684.846,85	R\$ 0,00	R\$ 13.365.511,31	20,00%	ANDAMENTO	29/12/2023
CALÇADA MARAVILHA NORTE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA RUA MIRANDA E BRITO E OUTRAS - IRAJÁ - XIV RA - AP 3.3	15.03.15.451.0319.1718	IRAJÁ	SUBI/CGO	125/2022	240	---	125	R\$ 4.013.502,83	R\$ 0,00	R\$ 539.507,17	15,00%	ANDAMENTO	31/03/2023
CALÇADA MARAVILHA NORTE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA RUA CORDOVIL, NO BAIRRO DE CORDOVIL, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ªGO - XXXI R.A - A.P 3.5 - CM CORDOVIL	15.03.15.451.0319.1718	CORDOVIL	SUBI/CGO	115/2022	180	---	125	R\$ 3.712.456,74	R\$ 0,00	R\$ 394.700,90	20,00%	ANDAMENTO	31/03/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA AYRTON SENNA E OUTRAS, NA COMUNIDADE DO NOVO TINGUI (DINDA), NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XXVIII R.A - AP 5.2.	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	138/2022	360	---	125	R\$ 6.332.421,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	ANDAMENTO	30/08/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GERALDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE PRADO JUNIOR, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	128/2022	240	---	300	R\$ 5.290.183,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,50%	ANDAMENTO	02/05/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA C E OUTRAS, NO LOTEAMENTO DA ESTRADA RIO SÃO PAULO Nº 3.943, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	123/2022	210	---	300	R\$ 3.849.674,75	R\$ 0,00	R\$ 208.882,78	17,00%	ANDAMENTO	09/03/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RUA DA ESPERANÇA E OUTRAS, NA COMUNIDADE MORADA 2001, EM PACIÊNCIA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	PACIÊNCIA	SUBI/CGO	127/2022	720	---	300	R\$ 20.358.237,84	R\$ 0,00	R\$ 266.669,02	2,50%	ANDAMENTO	23/07/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA A E OUTRAS, NO CONJUNTO 229 DA ESTRADA DO QUAFÁ, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA, NA AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	BANGU	SUBI/CGO	114/2022	240	---	125	R\$ 4.299.520,22	R\$ 0,00	R\$ 244.919,72	9,40%	ANDAMENTO	28/03/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DUARTE NUNES E OUTRAS, NA COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS - FASE II, EM SENADOR VASCONCELOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	SENADOR VASCONCELOS	SUBI/CGO	141/2022	180	---	110	R\$ 2.994.061,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	27/03/2023
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO XXIII E OUTRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO - 4ª GO - XIX R.A. - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	028/2021	360	---	106 146 125	R\$ 12.651.052,35	R\$ 0,00	R\$ 3.631.414,28	50,00%	ANDAMENTO	07/12/2022
COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO, NO VILLAGE SANTÍSSIMO, EM SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª G.O. - XVIII R.A. - A.P. 5.2	15.03.15.451.0319.1718	SANTÍSSIMO	SUBI/CGO	031/2021	150	---	125	R\$ 2.034.681,25	R\$ 0,00	R\$ 203.684,86	18,00%	SUSPENSO	-

SUBI/CGO/CGP - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICO - OPERACIONAIS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL COM MATERIAL ORIUNDO DE FRESAGEM NA ÁREA I/SUBI/CGO/4ª GO, EM TODAS AS AP's PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.03.15.451.0200.1794	DIVERSOS	SUBI/CGO	133/2022	720	---	125	R\$ 16.323.381,93	R\$ 0,00	R\$ 929.807,32	9,70%	ANDAMENTO	17/08/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA ANDRÉ LUIZ E OUTRAS, NA COMUNIDADE SANTA VERIDIANA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	158/2022	450	---	300 125	R\$ 19.996.529,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%	ANDAMENTO	15/12/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS ARARAS E OUTRAS, NO LOTEAMENTO BERNARDO E MARIA GORDA, NO BAIRRO DE SEPETIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA, NA AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SEPETIBA	SUBI/CGO	146/2022	720	---	125	R\$ 14.714.766,55	R\$ 0,00	R\$ 147.370,94	5,00%	ANDAMENTO	02/09/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - RE- VITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DA MUZEMA - FASE 2, EM JACAREPAGUÁ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ª GO - XVI RA - AP4.1	15.03.15.451.0319.1718	JACAREPAGUÁ	SUBI/CGO	007/22	360	---	110	R\$ 4.006.478,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00%	ANDAMENTO	27/03/2023
APOIO GERENCIAL COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS	15.03.15.451.0319.1796	DIVERSOS	SUBI/CGO	45/2021	1080	---	125	R\$ 61.249.199,32	R\$ 0,00	R\$ 10.479.967,12	-%	ANDAMENTO	21/12/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DEZOITO DE MAIO E OUTRAS, NA COMUNIDADE VILA UNIÃO, NO BAIRRO DE INHOAÍBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª - XVIII R.A - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	INHOAÍBA	SUBI/CGO	163/2022	360	---	125 300	R\$ 9.299.143,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,60%	ANDAMENTO	23/09/2023
BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NA RUA PIRANGI E OUTRAS, NO BAIRRO DE OLARIA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª GO - X R.A - A.P 3.1 - BM OLARIA	15.03.15.451.0319.1718	OLARIA	SUBI/CGO	179/2022	900	---	300	R\$ 39.124.678,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	ANDAMENTO	17/03/2025
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RUA ASSIS BORGES DA CRUZ E OUTRAS NA COMUNIDADE GREEN VILE, EM SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	156/2022	240	---	125 300	R\$ 6.235.490,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	ANDAMENTO	17/05/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RUA SUCAN E OUTRAS NA COMUNIDADE DO SANDÁ, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XVII R.A - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	BANGU	SUBI/CGO	167/2022	360	---	125	R\$ 9.570.579,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50%	ANDAMENTO	20/09/2023
OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA AVENIDA ARROIO FUNDO E OUTRAS (ACESSO AOS CTs DO VASCO E FLUMINENSE), NO BAIRRO DE JACAREPAGUÁ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ª GO / XVI RA, NA AP 4.1	15.03.15.451.0200.1794	JACAREPAGUÁ	SUBI/CGO	137/2022	240	---	346	R\$ 4.451.039,22	R\$ 0,00	R\$ 180.352,22	33,00%	ANDAMENTO	28/04/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA CALANDRA E OUTRAS, NO CONJUNTO MANGUARIBA III, NO BAIRRO DE PACIÊNCIA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP. 5.3.	15.03.15.451.0319.1718	PACIÊNCIA	SUBI/CGO	152/2022	960	---	300	R\$ 26.950.023,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	26/05/2025
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO COM REFORÇO ESTRUTURAL NO PAVIMENTO E MELHORIAS FÍSICO OPERACIONAIS NA AVENIDA BRASIL, TRECHO DE REALENGO À SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO - AP 5	15.03.15.451.0200.1794	REALENGO A SANTA CRUZ	SUBI/CGO	064/2021	720	036/2022	108 308 174 346 146 125	R\$ 132.170.168,00	R\$ 12.170.986,66	R\$ 16.607.855,23	38,80%	ANDAMENTO	27/01/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO BECO DO BRIZOLA E OUTROS, NO LOTEAMENTO ESTRELA DALVA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	164/2022	540	---	125	R\$ 8.025.710,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,50%	ANDAMENTO	19/03/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DOS VIEIRAS E OUTRAS, NO BAIRRO DE PACIÊNCIA NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.	15.03.15.451.0319.1718	PACIÊNCIA	SUBI/CGO	157/2022	1080	---	125	R\$ 29.537.066,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,70%	ANDAMENTO	04/09/2025
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA LUÍS RODOLFO DE ALBUQUERQUE FILHO E OUTRAS, NO LOTEAMENTO DA ESTRADA RIO SÃO PAULO Nº 3.791, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	177/2022	240	---	125	R\$ 5.247.567,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SUSPENSO	-

SUBI/CGO/CGP - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DA GOMES E OUTRAS, NO BOSQUE FLOR DO CIDA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIX RA, NA AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	161/2022	300	---	300	R\$ 5.820.813,64	R\$ 0,00	R\$ 117.395,46	13,00%	ANDAMENTO	18/07/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA AZALEIAS NO BAIRRO DE SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ºGO - XVIII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	SANTÍSSIMO	SUBI/CGO	184/2022	150	---	125 300	R\$ 747.660,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	06/03/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA RANULPHO BOCAIUVA CUNHA E OUTRAS, NA COMUNIDADE FUMACÊ, NO BAIRRO DE MAGALHÃES BASTOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XXXIII R.A. - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	MAGALHÃES BASTOS	SUBI/CGO	159/2022	360	---	512	R\$ 6.074.372,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50%	ANDAMENTO	09/09/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RUA AFONSO PENA E OUTRAS NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA - FASE II, EM COSMOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ºGO - XVIII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	COSMOS	SUBI/CGO	149/2022	540	---	300	R\$ 11.400.269,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%	ANDAMENTO	11/03/2024
BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA CRUZ E SOUZA E OUTRAS NO BAIRRO DO ENCANTADO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ºGO/ XIII RA, NA AP 3.2	15.03.15.451.0319.1718	ENCANTADO	SUBI/CGO	35/2021	180	---	125	R\$ 2.849.740,27	R\$ 0,00	R\$ 1.597.617,48	80,00%	SUSPENSO	-
OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS (TRECHO), NO BAIRRO DA LAGOA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGI/2º GO VI R.A. AP. 2.1	15.03.15.451.0319.1796	LAGOA	SUBI/CGO	039/2022	270	---	100	R\$ 2.444.105,15	R\$ 0,00	R\$ 739.512,63	60,00%	ANDAMENTO	30/12/2022
OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA RUA ALEXANDRE CALAZA E OUTRAS NO BAIRRO DE VILA ISABEL, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ºGO - IX RA - AP.2.2	15.03.15.451.0319.1796	VILA ISABEL	SUBI/CGO	034/2021	180	---	100	R\$ 1.909.290,22	R\$ 0,00	R\$ 996.372,10	79,00%	ANDAMENTO	30/11/2022
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA SÃO SEBASTIÃO E OUTRAS, NA COMUNIDADE 29 DE MARÇO, NO BAIRRO DE COSMOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVII R.A. - AP. 5.2	15.03.15.451.0319.1718	COSMOS	SUBI/CGO	166/2022	360	---	300	R\$ 7.114.169,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00%	ANDAMENTO	18/09/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO CAMINHO PODER DA BOA VONTADE E OUTRAS, NO BAIRRO DE GUARATIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XXVI R.A. - AP 5.4.	15.03.15.451.0319.1718	GUARATIBA	SUBI/CGO	160/2022	360	---	125	R\$ 6.420.471,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50%	ANDAMENTO	15/09/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA LOURIVAL LIMA E OUTRAS, NO LOTEAMENTO ROMA I E II, NO BAIRRO DE SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVIII RA, NA AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	SANTÍSSIMO	SUBI/CGO	170/2022	540	---	300	R\$ 11.430.623,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	ANDAMENTO	21/03/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA TRÊS E OUTRAS, NA COMUNIDADE MANGUEIRAL - VILA ALIANÇA, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XVII RA, NA AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	BANGU	SUBI/CGO	169/2022	360	---	300	R\$ 6.014.579,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%	ANDAMENTO	13/09/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DA SOLIDÃO E OUTRAS, NA VILA CATIRI, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ºGO - XVII RA - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	BANGU	SUBI/CGO	171/2022	360	---	300	R\$ 7.171.608,70	R\$ 0,00	R\$ 357.665,99	5,20%	ANDAMENTO	18/09/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA JOSÉ FELIPE DA SILVA E OUTRAS, NO LOTEAMENTO CAMPO VERDE, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ºGO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	188/2022	540	---	125	R\$ 10.930.614,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA QUILOMBO DOS PALMARES E OUTRAS, NA COMUNIDADE VILA PALMARES, NO BAIRRO DE VARGEM PEQUENA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2aGO - XXIV RA - AP 4.2	15.03.15.451.0319.1718	VARGEM PEQUENA	SUBI/CGO	038/2022	240	---	300	R\$ 2.966.619,57	R\$ 0,00	R\$ 831.861,56	40,00%	ANDAMENTO	02/05/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA SEIS E OUTRAS, NO LOTEAMENTO SÍTIO DO CORONEL, NO BAIRRO DE SEPETIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3º GO - XIX R.A. - A P.5.3.	15.03.15.451.0319.1718	SEPETIBA	SUBI/CGO	175/2022	300	---	125	R\$ 6.239.854,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,30%	ANDAMENTO	24/07/2023

SUBI/CGO/CGP - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO BECO DA GUARDA E OUTROS, NA COMUNIDADE CAMINHO DA GUARDA, NO BAIRRO DE SEPETIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SEPETIBA	SUBI/CGO	176/2022	360	---	125	R\$ 4.423.618,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	ANDAMENTO	22/09/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA AMARO CAVALCANTE E OUTRAS, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A. - AP 5.1.	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	172/2022	360	---	125	R\$ 7.863.928,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PINHARA E OUTRAS NO BAIRRO ROCHA MIRANDA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª GO - XV R.A - AP-3.3	15.03.15.451.0319.1718	ROCHA MIRANDA	SUBI/CGO	67/2022	720	---	125	R\$ 12.547.578,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033.711,39	12,00%	ANDAMENTO	05/06/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE SANTA HELENA, NO BAIRRO DE INHOAÍBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	INHOAÍBA	SUBI/CGO	072/2022	720	---	125	R\$ 13.483.349,93	R\$ 0,00	R\$ 138.097,95	4,20%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA BARREIRA E OUTRAS NA COMUNIDADE BARREIRA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	076/2022	300	---	125	R\$ 6.370.855,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,60%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA (TRECHO) E OUTRAS - VILA VINTÉM, NO BAIRRO DE PADRE MIGUEL, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	PADRE MIGUEL	SUBI/CGO	059/2022	720	---	125	R\$ 16.454.726,04	R\$ 0,00	R\$ 1.245.301,10	7,60%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MANOEL GREGÓRIO E OUTRAS, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	BANGU	SUBI/CGO	078/2022	240	---	125	R\$ 2.862.839,25	R\$ 0,00	R\$ 499.468,24	19,80%	ANDAMENTO	21/02/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO JILÓ, EM VILA KENNEDY, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	VILA KENEDY	SUBI/CGO	066/2022	360	---	125	R\$ 4.454.883,45	R\$ 0,00	R\$ 188.486,87	5,50%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FERNÃO DE MAGALHÃES, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	006/22	150	---	125	R\$ 1.093.777,09	R\$ 0,00	R\$ 449.035,78	80,00%	ANDAMENTO	29/12/2022
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE CHUCHUZAL, NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1	15.03.15.451.0319.1718	SENADOR CAMARÁ	SUBI/CGO	068/2022	360	---	125	R\$ 5.290.183,00	R\$ 0,00	R\$ 501.104,18	11,10%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS FLORES E OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	063/2022	450	---	125	R\$ 9.099.049,66	R\$ 0,00	R\$ 183.925,35	9,00%	ANDAMENTO	29/08/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MARIA LOROSA E OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	089/2022	720	---	125	R\$ 16.798.295,90	R\$ 0,00	R\$ 1.065.622,01	6,30%	ANDAMENTO	25/06/2024
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MONTE OREBE E OUTRAS, NA COMUNIDADE CANAÃ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIV RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	011/22	540	---	125	R\$ 6.135.427,25	R\$ 0,00	R\$ 1.015.272,95	11,90%	ANDAMENTO	27/11/2023
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DA PEDRA Nº 1486, NO LOTEAMENTO VILA VERDE, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3	15.03.15.451.0319.1718	SANTA CRUZ	SUBI/CGO	056/2022	240	---	125	R\$ 2.421.232,69	R\$ 0,00	R\$ 691.467,77	28,60%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA OITENTA E DOIS E OUTRAS, NA QUADRA 100, NO LOTEAMENTO CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	057/2022	720	---	125	R\$ 20.793.578,90	R\$ 0,00	R\$ 698.968,11	5,00%	ANDAMENTO	25/05/2024

SUBI/CGO/CGP - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA AVENIDA PAU D'ALHO E OUTRAS, NO LOTEAMENTO CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2	15.03.15.451.0319.1718	CAMPO GRANDE	SUBI/CGO	065/2022	360	---	146	R\$ 6.870.623,12	R\$ 0,00	R\$ 272.706,96	5,00%	SUSPENSO	-
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE FOICE - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA AP5	0319	GUARATIBA	SUBI/CGO	068-2014	1410	95/2014 34/2015 77/2015 04/2016 31/2016 69/2016 09/2022 08/2022	100 146 126 104 304 310 110	R\$ 28.328.292,00	R\$ 4.175.223,84	R\$ 19.657.654,98	82,00%	SUSPENSO	-
IMPLANTAÇÃO DO TRANSBRASIL - CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE O CENTRO DO RIO DE JANEIRO E DEODORO (LOTE 2 - DA PASSARELA 2 DA AV. BRASIL A DEODORO)	0529	DIVERSOS	SUBI/CGO	118-2014	2070	005/2020 160/2021 075/2015 049/2016 061/2016 126/2016 001/2017 002/2017 064/2017 001/2018 031/2018 003/2019 026/2019 051/2019 077/2020 253/2020 059/2021 011/2022 016/2022 033/2022 039/2022 150027/2022 004/2020	100 101 110 126 146 150 310	R\$ 2.009.354.938,00	R\$ 509.225.990,91	R\$ 1.767.536,15	94,00%	ANDAMENTO	02/05/2023
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A AV. BRASIL, NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA ATERRADO DO LEME - SANTA CRUZ - A.P. 5.3 - XIX A.R.	1502.15.451.0200.1143	SANTA CRUZ	SUBI/CGP	026/2022	180	-	341	R\$ 2.514.833,39	-	R\$ 966.641,36	43,00%	SUSPENSO	-
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE AS LINHAS FÉRREAS DA SUPERVIA, LIGANDO AS RUAS ANA NERI E 24 DE MAIO - ROCHA - A.P. 3.2 - XIII A.R.	1502.15.451.0200.1143	ROCHA	SUBI/CGP	053/2022	210	-	341	R\$ 7.050.298,49	-	R\$ 1.994.674,69	37,00%	SUSPENSO	-
CONSTRUÇÃO DE PONTE TRELÇADA SOBRE O RIO IRAJÁ - AV. SCHULTZ WENK - RUA TABORARI - CORDOVIL - A.P. 3.5 - XXXI A.R.	1502.15.451.0200.1143	IRAJÁ	SUBI/CGP	043/2021	120	-	141	R\$ 1.507.276,34	-	R\$ 1.356.128,26	99,00%	SUSPENSO	-
SUBSTITUIÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VIEGAS - AV. CARLOS SAMPAIO CORREIA E/F A RUA ACESITA - BANGU - A.P. 5.1 - XVII A.R.	1502.15.451.0200.1143	BANGU	SUBI/CGP	121/2022	150	-	141/300	R\$ 2.343.565,41	-	R\$ 205.785,52	25,00%	ANDAMENTO	01/02/2023
DEMOLIÇÃO DE PASSARELA E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE O RIO MORTO, NA RUA JAPÃO - CAMPO GRANDE - A.P. 5.2 - XVIII A.R.	1502.15.451.0200.1143	CAMPO GRANDE	SUBI/CGP	131/2022	120	-	300	R\$ 557.603,30	-	R\$ 99.039,69	85,00%	SUSPENSO	-
IMPLANTAÇÃO DA ALÇA DE ACESSO DA AVENIDA BRASIL À DEODORO (ESTRADA DO CAMBOATÁ) - DEODORO - A.P. 5.1 - XXXIII A.R.	1502.15.451.0200.1143	DEODORO	SUBI/CGP	185/2022	360	-	341	R\$ 11.192.653,79	-	R\$ 0,00	8,00%	ANDAMENTO	11/10/2023
RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA ACESSO À ILHA DA GIGÓIA - BARRA DA TIJUCA - A.P.4.2 - XVII A.R.	1502.15.451.0200.1143	BARRA DA TIJUCA	SUBI/CGP	119/2022	60	-	341	R\$ 221.531,66	-	R\$ 98.961,43	80,00%	SUSPENSO	-
OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DOS VIADUTOS QUE COMPÕEM O TREVO DAS FORÇAS ARMADAS - A.P. 1.2 - III R.A. - CIDADE NOVA.	1502.15.451.0200.1143	CIDADE NOVA	SUBI/CGP	042/2021	360	-	146 341	R\$ 9.355.578,96	-	R\$ 5.896.612,12	72,00%	ANDAMENTO	18/01/2023
RECONSTRUÇÃO DA ALA DE CONTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SARAPUÍ NA ESTRADA GENERAL AFONSO DE CARVALHO - BANGU - 5.1 - XVII A.R.	1502.15.451.0200.1143	BANGU	SUBI/CGP	120/2022	90	-	141	R\$ 406.959,69	-	R\$ 199.412,19	98,00%	ANDAMENTO	03/12/2022
RECUPERAÇÃO DE TALUDES EM MANTA GEOTEXTIL - ORLA DA BARRA DA TIJUCA - BARRA DA TIJUCA - A.P.4.2 - XXIV A.R.	1502.15.451.0200.1143	BARRA DA TIJUCA	SUBI/CGP	118/2022	180	-	341/346	R\$ 10.635.309,82	-	R\$ 0,00	7,50%	SUSPENSO	-
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	1502.15.451.0200.1143	VILA ISABEL	SUBI/CGP	010/2015	360	100/2016 031/2018	346	R\$ 21.670.847,75	-	R\$ 10.254.387,62	60,00%	ANDAMENTO	28/02/2023
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TÚNEIS ZUZU ANGEL E ACÚSTICO RAFAEL MASCARENHAS - GÁVEA/SÃO CONRADO - A.P. 2.1 - VI R.A.	1502.15.451.0200.1143	GÁVEA/SÃO CONRADO	SUBI/CGP	060/2022	360	-	341	R\$ 27.290.213,85	-	R\$ 5.640.386,20	57,80%	ANDAMENTO	18/05/2023

SUBI/CGO/CGP - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE A LINHA FÉRREA E RUA GUARUJÁ PRÓXIMO À RUA ICURANA - INHOAÍBA - A.P. 5.2 - XVIII A.R	15021545102001143	INHOAÍBA	SUBI/CGP	074/2022	120	-	341	R\$ 770.477,56	-	R\$ 431.487,84	80,00%	SUSPENSO	-
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL REBOUÇAS - RIO COMPRIDO/LAGOA - A.P.2.1	1502.15.451.0200.1143	RIO COMPRIDO/LAGOA	SUBI/CGP	062/2022	540	-	341	R\$ 57.605.793,89	-	R\$ 15.327.000,30	40,60%	ANDAMENTO	22/11/2023

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo do Alemão	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)	Ramos	GEO-RIO	018/2014	360	-	108	R\$ 10.293.459,96	-	R\$ 1.115.147,53	11,00%	SUSPENSO	-
Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.323-04 (Centro - Tijuca)	Tijuca	GEO-RIO	036/2014	360	-	108	R\$ 4.844.601,37	-	R\$ 1.119.540,92	40,00%	SUSPENSO	-
Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)	Penha	GEO-RIO	002/2015	360	-	108	R\$ 19.790.584,15	-	R\$ 427.666,86	2,00%	SUSPENSO	-
Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.324-18 (Zona Norte)	Diversos	GEO-RIO	020/2018	360	-	108	R\$ 20.188.559,02	-	R\$ 10.559.580,29	93,00%	ANDAMENTO	22/12/22
Obras de contenção na Comunidade da Rocinha - área do Laboriaux - vertente Portão Vermelho - XXVII AR - AP-2.1	15.41.15.543.0023.3539	Rocinha	GEO-RIO	003/2022	360	-		R\$ 2.994.818,67	-	-	82,00%	ANDAMENTO	23/03/23
OBRAS DE INFRA. NA RUA CLAUDIO BESSERMAN VIANNA, EM FRENTE AOS COND. OCEANO PACÍFICO E GOLFO DO MÉXICO, NOVA LAJE ESTAQUEADA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA VILA PANAMERICANA - BARRA DA TIJUCA - XXIV RA - AP - 4.2 - ETAPA 2	15.41.15.543.0023.3539	Barra da Tijuca	GEO-RIO	006/2022	360	-		R\$ 31.036.390,75	-	R\$ 2.844.527,85	42,00%	ANDAMENTO	30/03/23

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SONDAGENS À TRADO (ST), PERCUSSÃO (SPT), SONDAGENS ROTATIVAS (SR) E SONDAGENS MISTAS (SM) E LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO PARA SUBSIDIAR PROJETOS BÁSICOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	15.41.15.543.0023.3539	VÁRIOS LOCAIS	GEO-RIO	22/2021	360	-		R\$ 1.580.576,30	-	R\$ 165.669,74	76,00%	ANDAMENTO	23/12/22
Obras de contenção de encosta a jusante da Rua Itupuí nº. 143 - Parada de Lucas - XXXI AR - AP-3.5		Parada de Lucas	GEO-RIO	38/2022	240	-		R\$ 2.299.084,87	-	-	38,00%	ANDAMENTO	31/03/23
Obras de contenção de encostas, drenagem e desmonte de blocos na comunidade Morro da Paz (Frei Gaspar) - AP 3.5 - XI RA		Penha	GEO-RIO	37/2022	180	-		R\$ 3.751.411,41	-	-	34,00%	ANDAMENTO	05/04/23
Obras de contenção de encostas na comunidade do Sítio do Pai João - Itanhangá - AP 4.2 - XXIV RA		Itanhangá	GEO-RIO	52/2022	360	-		R\$5.547.261,93	-	-	5,00%	ANDAMENTO	04/08/23
Obras de contenção de encostas e drenagem na comunidade do Grotão - Rua Laudelino Freire - Penha - AP- 3.5 - XI RA".		Penha	GEO-RIO	44/2022	360	-		R\$ 6.378.372,98	-	-	23,00%	ANDAMENTO	05/08/23
Obras de drenagem e contenção na Comunidade do Morro do Caracol - Penha - AP 3.5 - XI RA		Penha	GEO-RIO	056/2022	360	-		R\$ 5.902.143,24	-	-	1,00%	ANDAMENTO	06/08/23
Obras de contenção de encosta em diversos pontos da Auto Estrada Grajaú - Jacarepaguá, altura do KM 6 - Freguesia - XVI RA - AP 4.1		Freguesia - Jacarepaguá	GEO-RIO	55/2022	180	-		R\$ 3.161.295,12	-	-	0,00%	ANDAMENTO	08/02/23
Obras de contenção de encostas no Condomínio Residencial Vivendas das Patativas, localizado na Estrada do Campinho, 6.891 - Paciência - XIX RA - AP 5.3		Paciência	GEO-RIO	49/2022	180	-		R\$ 1.202.916,46	-	-	25,00%	ANDAMENTO	09/02/23
OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO NA RUA ITOBI, Nº 37 - MÉIER - XIII RA		Méier	GEO-RIO	-	-	-		-	-	-	6,00%	ANDAMENTO	12/02/23
Serviços técnicos especializados de pesquisa e de estudos em modelagem matemática e modelagem física reduzida, estudo de vulnerabilidades na área de influência da Gruta da Imprensa, no costão rochoso da Avenida Niemeyer, entre as praias do Leblon e São Conrado, na Cidade do Rio de Janeiro	15.41.15.543.0023.3539	AP 2.1	GEO-RIO	47/2022	180	-		R\$1.150.000,00	-	-	50,00%	ANDAMENTO	24/03/23
Serviços técnicos especializados de Investigação Geotécnica a jusante da Avenida Niemeyer - Leblon/São Conrado - VI AR - AP 2.1		Leblon / São Conrado	GEO-RIO	25/2022	120	-		R\$ 996.602,86	-	-	85,00%	ANDAMENTO	24/04/23
Obras de recuperação estrutural de canaletas de captação de águas pluviais existentes na Avenida Niemeyer - Vidigal - VI AR - AP-2.1	15.41.15.543.0023.3539	Vidigal	GEO-RIO	012/2022	240	-		R\$ 1.000.215,05	-	-	95,00%	ANDAMENTO	25/05/23
Obras complementares de contenção de encostas no final da Av. Niemeyer, próximo ao número 550 - São Conrado - VI AR - AP-2.1	15.41.15.543.0023.3539	São Conrado	GEO-RIO	007/2022	360	-		R\$ 3.679.759,58	-	-	62,00%	ANDAMENTO	23/09/23
Obras de Contenção a jusante e ao longo da Avenida Niemeyer - Leblon/São Conrado - VI RA - AP 2.1	15.41.15.543.0023.3539	São Conrado	GEO-RIO	005/2022	120	-		R\$ 886.150,79	-	-	97,00%	ANDAMENTO	27/04/23
Obras emergenciais de recuperação do passeio público da Av. Niemeyer - VI RA - AP 2.1		Leblon	GEO-RIO	-	-	-		-	-	-	30,00%	ANDAMENTO	11/01/23

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC.	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
Obras de contenção de encosta na Avenida Niemeyer, nº 100 e no acesso da Comunidade Chácara do Céu, pela Rua Aperana - Leblon - VI RA - AP 2.1		Leblon	GEO-RIO	54/2022	240	-		R\$ 4.790.957,81	-	-	6,00%	ANDAMENTO	04/07/23
Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-1 e AP-2.1, localizadas na coordenação regional sul	15.41.15.543.0023.3539	Diversos	GEO-RIO	19/2022	450	-		R\$ 3.168.831,46	-	R\$ 243.439,97	35,00%	ANDAMENTO	02/08/23
Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-2.2, localizadas na coordenação regional sul	15.41.15.543.0023.3539	Diversos	GEO-RIO	43/2022	450	-		R\$ 2.389.120,32	-	-	23,00%	ANDAMENTO	07/11/23
Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na coordenação regional norte	15.41.15.543.0023.3539	Diversos	GEO-RIO	21/2022	450	-		R\$ 2.253.434,78	-	-	14,00%	ANDAMENTO	02/08/23
Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-3.3, AP-3.5 e AP-3.6, localizadas na coordenação regional norte	15.41.15.543.0023.3539	Diversos	GEO-RIO	34/2022	450	-		R\$ 2.377.048,08	-	-	13,00%	ANDAMENTO	10/10/23
Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-4.1 e AP-4.2, localizadas na coordenação regional oeste	15.41.15.543.0023.3539	Diversos	GEO-RIO	002/2022	450	-		R\$ 2.191.268,07	-	-	41,00%	ANDAMENTO	21/06/23
Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-5.1, AP- 5.2 e AP-5.3, localizadas na coordenação regional oeste	15.41.15.543.0023.3539	Diversos	GEO-RIO	20/2022	450	-		R\$ 2.363.478,08	-	-	27,00%	ANDAMENTO	02/08/23
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ REALIZADAS NAS AP 1, AP 2.1 E AP 2.2	15.41.15.452.0023.4640	Diversos	GEO-RIO	23/2022	240	-		R\$1.478.994,60	-	-	81,00%	ANDAMENTO	04/01/23
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ REALIZADAS NAS AP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 E 3.7	15.41.15.452.0023.4640	Diversos	GEO-RIO	27/2022	240	-		R\$ 996.472,02	-	-	75,00%	ANDAMENTO	31/01/23

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	CONSERVANDO ESCOLA	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	180	013/2021	100/107/142/117	R\$ 1.255.601,57	R\$ 7.533.609,41	R\$ 7.630.326,05	95,63%	SUSPENSO	-
Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	FÁBRICA DE ESCOLAS	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307	R\$ 66.371.074,91	R\$ 0,00	R\$ 6.565.833,20	35,00%	SUSPENSO	-
RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307				75,00%	SUSPENSO	-
RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307				51,00%	SUSPENSO	-
RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307				36,00%	SUSPENSO	-
Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	FÁBRICA DE ESCOLAS	Pavuna	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307				32,00%	SUSPENSO	-
Avenida Brasil, 22.880 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour	FÁBRICA DE ESCOLAS	Guadalupe	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307				9,70%	SUSPENSO	-
Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua Leopoldo Bulhões - Mandela de Pedra	FÁBRICA DE ESCOLAS	Manguinhos	RIO-URBE	SMIH33-20	-	-	307				6,48%	SUSPENSO	-
Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 1	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	-	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83,00%	SUSPENSO	-
Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 2	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	-	307				55,00%	SUSPENSO	-
Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 3	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	-	307				70,00%	SUSPENSO	-
Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	FÁBRICA DE ESCOLAS	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	-	307				62,00%	SUSPENSO	-
Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	FÁBRICA DE ESCOLAS	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	-	307				45,00%	SUSPENSO	-
Estrada do Rio Grande, 3.003	FÁBRICA DE ESCOLAS	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	-	307				15,00%	SUSPENSO	-
Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	FÁBRICA DE ESCOLAS	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	-	307				R\$ 49.683.824,25	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91
Rua X do PAL 22780, 201	FÁBRICA DE ESCOLAS	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	-	307	23,00%	SUSPENSO	-			
Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	FÁBRICA DE ESCOLAS	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	-	307	19,00%	SUSPENSO	-			
Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	FÁBRICA DE ESCOLAS	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	55,00%	SUSPENSO	-
Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	FÁBRICA DE ESCOLAS	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	307				51,00%	SUSPENSO	-
Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	FÁBRICA DE ESCOLAS	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	-	307				34,00%	SUSPENSO	-
RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2	FÁBRICA DE ESCOLAS	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	307				46,00%	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1	FÁBRICA DE ESCOLAS	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	-	307				40,00%	SUSPENSO	-
JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	120	-	100	R\$ 586.455,59	R\$ 0,00	R\$ 310.236,56	53,00%	SUSPENSO	-
VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	90	-	310	R\$ 286.347,84	R\$ 0,00	R\$ 231.347,83	80,79%	SUSPENSO	-
JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	60	-	100	R\$ 218.744,14	R\$ 0,00	R\$ 36.461,74	17,00%	SUSPENSO	-
EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	120	-	100	R\$ 722.853,38	R\$ 0,00	R\$ 145.250,79	30,00%	SUSPENSO	-
NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	150	-	310	R\$ 1.202.878,87	R\$ 0,00	R\$ 26.934,16	2,24%	SUSPENSO	-
MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	120	44/2019	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ 0,00	R\$ 469.649,94	25,25%	SUSPENSO	-
GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	120	-	310	R\$ 746.958,58	R\$ 0,00	R\$ 296.958,58	39,75%	SUSPENSO	-
POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	180	-	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ 0,00	R\$ 180.888,81	9,04%	SUSPENSO	-
RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	150	-	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ 0,00	R\$ 2.197.137,79	88,00%	SUSPENSO	-
CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	270	030-19	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.723.488,60	81,90%	SUSPENSO	-
LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	120	-	100	R\$ 868.387,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	SUSPENSO	-
JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH079-19	60	-	100	R\$ 181.642,98	R\$ 0,00	R\$ 53.491,40	30,00%	SUSPENSO	-
SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	120	-	100	R\$ 1.025.432,32	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	17,00%	SUSPENSO	-
GEÓGRAFO AZIZ AB' SABER (CRECHE MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH131-19	60	-	100	R\$ 217.178,11	R\$ 0,00	R\$ 91.311,82	42,04%	SUSPENSO	-
MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL)	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH127-19	60	-	100	R\$ 338.783,00	R\$ 0,00	R\$ 303.543,60	90,00%	SUSPENSO	-
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LEME	RIO-URBE	SMIH185-19	210	273/2020	142/100	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 379.040,84	55,62%	SUSPENSO	-
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH201-20	90		100	R\$ 362.765,19	R\$ 0,00	R\$ 82.832,04	23,00%	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SAÚDE - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO DE TÉRMINO
CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO SOUZA PORTO	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.312.394,70	R\$ 421.449,54	R\$ 1.346.438,79	32,44%	SUSPENSO	-
CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS BANDEIRANTES	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Curicica	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.633.875,22	R\$ 384.846,14	R\$ 1.568.683,87	34,00%	SUSPENSO	-
CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Senador Camará	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.496.692,69	R\$ 419.130,94	R\$ 687.238,26	21,96%	SUSPENSO	-
CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Taquara	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.604.753,50	R\$ 345.528,98	R\$ 1.101.250,15	25,00%	SUSPENSO	-
CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS AMÉRICAS	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Recreio	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.633.414,36	R\$ 384.100,34	R\$ 759.693,52	17,58%	SUSPENSO	-
CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO DA SILVEIRA	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.474.447,00	R\$ 410.353,79	R\$ 906.931,76	22,00%	SUSPENSO	-
CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 205	CLÍNICA DA FAMÍLIA	Camorim	RIO-URBE	122-14	540	Apostilamento 006/16	100/199/399	R\$ 4.036.262,49	R\$ 337.524,19	R\$ 487.028,22	14,00%	SUSPENSO	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CONSERVANDO HOSPITAL	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	360	-	181	R\$ 1.400.298,61	R\$ 0,00	R\$ 964.205,17	68,86%	SUSPENSO	-
MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA SUBVISA	CONSERVANDO HOSPITAL	CENTRO	RIO-URBE	17-15	360	31/2015 - 138/2016 - 04/2017 - 29/2017 - 75/2017 - 12/2019 - 145/2019 - 118/2020	182	R\$ 1.441.389,81	R\$ 5.998.427,09	R\$ 6.892.263,82	95,84%	SUSPENSO	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO JORGE VAISTMAN E ZOONOSSES	CONSERVANDO HOSPITAL	DIVERSOS	RIO-URBE	67-16	180	8/2017 - 44/2017 - 28/2018 - 143/2019 - 162/2020 - 16/2021	182	R\$ 880.388,00	R\$ 6.379.123,74	R\$ 5.739.766,20	96,47%	SUSPENSO	-
REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	SAÚDE	CACUIA	RIO-URBE	205/2020	90	-	119	R\$ 1.720.438,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	51,49%	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DIVERSOS - NOV/DEZ 2022

OBJETO	PROGRAMA	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	PRAZO CONTRATO (DIAS)	Nº CONTRATO ADITIVO	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS CARIOCAS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA	LEGADO OLÍMPICO	JACAREPAGUÁ	RIO-URBE	SMI75-2020	150	-	351	R\$ 196.964,50	R\$ 0,00	R\$ 114.992,34	58,38%	SUSPENSO	-
RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	LEGADO OLÍMPICO	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	90	-	308	R\$ 862.688,38	R\$ 0,00	R\$ 125.337,78	75,00%	SUSPENSO	-
MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	PRÓPRIO MUNICIPAL	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	60	-	100	R\$ 146.985,06	R\$ 0,00	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSO	-
PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIHC180-2019	180	-	100	R\$ 2.046.762,89		R\$ 819.713,36	65,00%	SUSPENSO	-
OBRAS DE REFORMA DOS GATIS	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIHC168-2019	90	-	100 e 146	R\$ 362.633,93	R\$ 152.117,20	R\$ 228.345,09	87,00%	SUSPENSO	-
CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SMASDH	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	210	-	102/108/308/100	R\$ 1.159.350,03	R\$ 60.312,29	R\$ 874.734,24	75,15%	SUSPENSO	-
OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	SMIH	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	180	-	146	R\$ 1.147.857,91	R\$ 0,00	R\$ 274.556,79	24,00%	SUSPENSO	-