

**LEI N° 6470/19**  
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS  

---

**SET/OUT 2021**

**SMI - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

Órgão	Programa	Objeto	Bairro	Processo	Número Contrato	Valor Contratado (R\$)	Fonte do Recurso	Nº Contrato Aditivo	Valor Aditivo (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Executado	Status Físico da Obra	Status do Contrato	Previsão de Término
SUBI/CGO	0319	BMO - MORADA DO MAGARÇA E OUTRAS	GUARATIBA	06/371.035/2013	050-14	R\$ 31.124.611,60	100, 110, 346.	67/2014; 146/2014 41/2015; 28/2016; 107/2016; 07/2018; 27/2019;	-	R\$ 31.124.611,60	R\$ 14.350.339,12	46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	BMO - CAJUEIROS E OUTRAS	GUARATIBA	06/371.033/2013	052-14	R\$ 31.150.515,10	100, 146 e 346	73/2014; 149/2014; 48/2015; 191/2015; 47/2016; 119/2016; 243/2020	-	R\$ 31.150.515,10	R\$ 16.246.224,91	52,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	BMO - FOICE - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	06/371.031/2013	068-2014	R\$ 24.233.998,06	100, 126, 146, 310, 346 e 304	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016; 69/2016	-	R\$ 24.233.998,06	R\$ 17.747.864,08	73,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	BMO - RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	06/371.030/2013	071-2014	R\$ 28.556.810,91	100, 146, 346.	127/2014; 47/2015; 33/2016; 108/2016	-	R\$ 28.556.810,91	R\$ 12.941.663,45	45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	BMO - SÃO DOMINGOS SÁVIO	SANTA CRUZ	06/370.335/2016	006-2016	R\$ 15.196.152,04	100, 104, 110, 126	-	-	R\$ 15.196.152,04	R\$ 6.723.073,79	44,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	BMO - VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE	GUARATIBA	06/371.266/2013	054-2014	R\$ 36.161.612,70	100, 346.	71/2014; 138/2014; 51/2015; 119/2015; 25/2016; 68/2016; 85/2016	-	R\$ 36.161.612,70	R\$ 12.004.702,14	33,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	BMO - VILLAGE DOS MOURAS	SANTA CRUZ	06/370.440/2016	035-2016	R\$ 6.249.366,60	100, 104, 110, 126, 141, 146, 310.	064/2019	-	R\$ 6.249.366,60	R\$ 5.055.839,35	81,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - JARDIM GARRIDO	GUARATIBA	02/530.322/2018	007-2018	R\$ 37.521.204,76	100,110	-	-	R\$ 37.521.204,76	R\$ 3.664.878,21	10,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS	SENADOR VASCONCELOS	06/200.507/2019	136-2019	R\$ 3.355.838,32	100, 104, 126, 141, 313.	60/2020	-	R\$ 3.355.838,32	R\$ 2.679.456,57	80,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	0529	GERENCIAMENTO - TRANSBRASIL	DIVERSOS	06/371.851/2013	95-2014	R\$ 26.036.907,75	100,106, 141,146	204/2015; 095/2017; 22/2018; 23/2018; 05/2019; 09/2019; 48/2019; 270/2020	R\$ 8.099.629,42	R\$ 34.136.537,17	R\$ 32.071.882,29		ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/12/2021
SUBI/CGO	0529	TRANSBRASIL	DIVERSOS	06/371.575/2013	118-2014	R\$ 1.416.999.380,46	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019; 51/2019; 77/2020; 253/2020	R\$ 475.065.864,05	R\$ 1.892.065.244,51	R\$ 1.513.659.412,20	82,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/02/2022
SUBI/CGO	0319	OBRAS - PRAÇA TIM MAIA	RECREIO DOS BANDEIRANTES	06/201.275/2019	005-2021	R\$ 1.045.958,17	108/174	-	-	R\$ 1.045.958,17	R\$ 313.929,71	60,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGO	15.03.15.451.0319.1796	ESTUDO, DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA PROJETO BÁSICO RELATIVO À OBRAS DE FRESCAGEM COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E MELHORIAS FÍSICO OPERACIONAIS NA AVENIDA BRASIL, NO TRECHO DE REALENGO A SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4º GO - AP 5.	DIVERSOS	06/200.240/2021	009-2021	R\$ 1.547.322,39	108	-	-	-	R\$ 0,00	-	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TUNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	06/350.218/2014	010/2015	R\$ 21.670.847,75	-	-	-	R\$ 21.670.847,75	R\$ 3.530.208,96	16,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	06/250.012/2019	239/2019	R\$ 1.997.976,76	100	-	-	R\$ 1.997.976,76	R\$ 888.578,31	50,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/02/2022
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.1143	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REINSTALAÇÃO DOS PÓRTICOS LIMITADORES DE ALTURA, LOCALIZADOS A AVENIDA MINISTRO IVAN LINS PRÓXIMO AOS Nº 314 E 800 - BARRA DA TIJUCA - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	BARRA DA TIJUCA	06/250.078/2019	011/2021	R\$ 212.701,43	-	-	-	R\$ 212.701,43	R\$ 70.511,86	33,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/10/2021

**SMI - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

Órgão	Programa	Objeto	Bairro	Processo	Número Contrato	Valor Contratado (R\$)	Fonte do Recurso	Nº Contrato Aditivo	Valor Aditivo (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Executado	Status Físico da Obra	Status do Contrato	Previsão de Término
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.1143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.3	AP 3	02/520.065/2018	202/2019	R\$ 1.485.565,15	-	247-20	R\$ 1.485.565,15	R\$ 2.971.130,30	R\$ 1.781.087,04	65,52%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/04/2022
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.1 E A.P.2	AP's 1 e 2	02/520.066/2018	203/2019	R\$ 1.302.864,59	-	-	-	R\$ 1.302.864,59	R\$ 850.465,59	68,79%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/02/2022
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.4	AP 4	02/520.067/2018	238/2019	R\$ 1.331.317,96	-	-	-	R\$ 1.331.317,96	R\$ 460.291,48	35,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/04/2022
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.5	AP 5	02/520.068/2018	208/2019	R\$ 1.376.244,32	-	274-20	R\$ 1.376.244,32	R\$ 2.752.488,64	R\$ 1.771.903,76	64,37%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/04/2022
SUBI/CGP	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO ELEVADO DAS BANDEIRAS (JOÁ) - JOÁ - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	JOÁ	06/250.040/2018	035/2020	R\$ 9.988.824,10	-	-	-	R\$ 9.988.824,10	R\$ 4.180.690,88	41,85%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/06/2022
SUBI/CGP	15021545102002142	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIIS E VISTORIAS TÉCNICAS EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - TODAS AS AP'S	TODAS AS AP'S	02/520.061/2018	003/2019	R\$ 1.484.999,92	-	-	-	R\$ 1.484.999,92	R\$ 1.178.327,31	79,35%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGP	15021545102002142	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VIÁRIOS E DE URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	TODAS AS AP'S	02/520.089/2018	004/2019	R\$ 1.260.758,54	-	-	-	R\$ 1.260.758,54	R\$ 1.062.246,99	84,25%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
SUBI/CGP	15021545102002142	EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS, ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL E MONITORAMENTO DA PONTE ESTAIADA CARDEAL DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALES - BARRA DA TIJUCA - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	BARRA DA TIJUCA	06/250.011/2018	060/2020	R\$ 1.001.443,05	-	-	-	R\$ 1.001.443,05	R\$ 79.878,96	8,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/07/2026

**GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

Órgão	Programa	Objeto	Bairro	Processo instrutivo	Número Contrato	Valor Contratado (R\$)	Fonte do Recurso	Nº Contrato Aditivo	Valor Aditivo (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Executado	Status Físico da Obra	Status do Contrato	Previsão de Término
GEO-RIO	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha - Alemão)	Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo do Alemão	Ramos	06/101.731/2013	018/2014	R\$ 10.293.459,96	108	-	-	R\$ 10.293.459,96	R\$ 1.115.147,53	11,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
GEO-RIO	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.323-04 (Centro - Tijuca)	Obras de Contenção de encostas nas comunidades Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Ottoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana	Santa Teresa / Laranjeiras	06/101.334/2014	040/2014	R\$ 14.478.436,11	108	-	-	R\$ 14.478.436,11	R\$ 12.531.940,75	87,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	16/09/21
GEO-RIO	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.323-04 (Centro - Tijuca)	Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	Tijuca	06/101.354/2014	036/2014	R\$ 4.844.601,37	108	-	-	R\$ 4.844.601,37	R\$ 1.937.840,36	40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
GEO-RIO	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha - Alemão)	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	Penha	06/100.894/2014	002/2015	R\$ 19.790.584,15	108	-	-	R\$ 19.790.584,15	R\$ 427.666,86	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
GEO-RIO	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.324-18 (Zona Norte)	Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	Diversos	06/100.946/2015	020/2018	R\$ 20.188.559,02	108	-	-	R\$ 20.188.559,02	R\$ 1.462.945,10	17,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/03/22
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-1 e AP 2.1, localizadas na coordenação regional sul	Diversos	06/100.053/2018	035/2019	R\$ 2.615.082,97	141	-	-	R\$ 2.615.082,97	R\$ 1.844.191,97	70,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/12/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-2.2, localizada na coordenação regional sul	Diversos	06/100.054/2018	039/2019	R\$ 2.280.669,20	141	-	-	R\$ 2.280.669,20	R\$ 906.865,44	40,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/12/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na coordenação regional norte	Diversos	06/100.055/2018	017/2020	R\$ 2.100.208,91	141	-	-	R\$ 2.100.208,91	R\$ 491.642,95	36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/12/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-3.3, AP-3.5 e AP-3.6, localizadas na coordenação regional norte	Diversos	06/100.056/2018	036/2019	R\$ 2.701.846,59	141	-	-	R\$ 2.701.846,59	R\$ 1.903.792,53	75,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/12/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-4.1 e AP-4.2, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	06/100.057/2018	040/20219	R\$ 1.937.192,79	141	-	-	R\$ 1.937.192,79	R\$ 1.375.598,80	90,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/11/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-5.1, AP-5.2 e AP-5.3, localizadas na coordenação regional oeste	Diversos	06/100.058/2018	037/2019	R\$ 1.981.598,27	141	-	-	R\$ 1.981.598,27	R\$ 1.012.327,77	51,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	09/12/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da travessa petúnia - catete - IV AR - AP-2.1 - sentença judicial	Catete	02/600.662/2018	011/2020	R\$ 1.311.968,93	100	-	-	R\$ 1.311.968,63	R\$ 431.393,31	36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/11/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de contenção de encosta e drenagem superficial à montante da Rua Saint Roman, 95, no alto da Comunidade Pavão-Pavãozinho (Vietnã) - Copacabana - V AR - AP-2.1	Copacabana	06/100.330/2021	005/2021	R\$ 2.406.156,30	100	-	-	R\$ 2.406.156,30	R\$ 1.997.618,03	20,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/10/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de contenção de encosta, drenagem superficial, retirada de lixo e entulho a jusante da Rua dos Baianos nº 34 na comunidade da Mangueira - Mangueira - VII BA - AP 1.1	Mangueira	06/100.381/2021	008/2021	R\$ 1.353.859,78	141	-	-	R\$ 1.353.859,78	R\$ 786.863,88	15,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	18/11/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras emergenciais de recuperação do sistema de drenagem, estabilização de talude a jusante e recuperação de pavimento na Av. Niemeyer, em frente ao número 228 - São Conrado - VI AR - AP 2.1	São Conrado	06/100.490/2021	009/2021	R\$ 775.845,00	49	-	-	R\$ 775.845,00	R\$ 372.030,00	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	12/10/21
GEO-RIO	15.41.15.543.0023.3539	Obras de contenção de encosta na Rua Monte do Amor Sagrado nº 32 e 34 - Comunidade da Pedreira - Pavuna - XXV AR - AP-3.3	Pavuna	06/100.277/2020	010/2021	R\$ 1.795.021,40	146	-	-	R\$ 1.795.021,40	R\$ 0,00	23,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/04/22

**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
07/000.514/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	014/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/307/142/113/107/117	R\$ 1.255.000,57	R\$ 6.685.931,80	R\$ 7.940.932,37	R\$ 6.898.653,35	89,92%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/12/2021
07/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	013/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142/117	R\$ 1.255.601,57	R\$ 7.533.609,41	R\$ 8.789.210,98	R\$ 7.004.135,16	83,53%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/11/2021
07/000.975/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	011/2021	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142/113/107/117/100	R\$ 1.194.932,31	R\$ 6.625.867,19	R\$ 7.820.799,50	R\$ 7.038.713,17	90,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/11/2021
07/001.184/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	072-15	036/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	142/107/100/117/307	R\$ 2.178.000,00	R\$ 7.350.750,00	R\$ 9.528.750,00	R\$ 7.838.899,06	90,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/11/2021
07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	007/2021	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142/107/117/100	R\$ 1.479.381,06	R\$ 7.396.905,32	R\$ 8.876.286,38	R\$ 8.213.278,25	95,55%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/11/2021
07/002.176/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	071-15	034/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 3.947.400,00	R\$ 13.815.900,00	R\$ 17.763.300,00	R\$ 11.081.502,12	73,95%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/11/2021
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	027/2021	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142/107/100	R\$ 4.928.000,00	R\$ 17.248.000,00	R\$ 22.176.000,00	R\$ 15.774.027,25	72,39%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/09/2022
07/002.745/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	069-15	040/2020	SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	142/107/100/307/117	R\$ 4.267.750,00	R\$ 11.554.715,05	R\$ 15.822.465,05	R\$ 14.948.056,59	97,45%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/11/2021
07/002.554/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	039/2020	TRAE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	100/107/142/307/117	R\$ 3.781.000,00	R\$ 13.233.500,00	R\$ 17.014.500,00	R\$ 13.805.284,23	87,30%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/11/2021
07/002.918/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	079-15	043/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 4.687.200,00	R\$ 17.405.200,00	R\$ 21.092.400,00	R\$ 13.372.525,98	70,21%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/12/2021
07/003.440/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	042/2020	LM ENGENHARIA LTDA	142/107/307	R\$ 5.433.232,33	R\$ 18.676.736,15	R\$ 24.109.968,48	R\$ 21.252.998,22	90,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/11/2021
07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	017/2021	MEGA ENGENHARIA LTDA	107/142	R\$ 1.123.923,22	R\$ 2.247.846,43	R\$ 3.371.769,65	R\$ 2.532.237,42	75,10%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/06/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 66.371.074,91	R\$ 0,00	R\$ 66.371.074,91	R\$ 6.000.000,00	35,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 6.000.000,00	75,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 6.000.000,00	51,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 6.000.000,00	36,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 6.000.000,00	32,00%	SUSPENSO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Brasil, 22.880 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour	Guadalupe	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 6.000.000,00	9,70%	SUSPENSO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua Leopoldo Bulhões - Mandela de Pedra	Manguinhos	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 6.000.000,00	6,48%	SUSPENSO	ANDAMENTO	17/05/2022
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrava, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 221.756.184,62	R\$ 196.811.254,29	83,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrava, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 196.811.254,29	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrava, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 196.811.254,29	70,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 196.811.254,29	62,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 196.811.254,29	45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				R\$ 196.811.254,29	15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ 0,00	R\$ 49.683.824,25	R\$ 24.254.878,91	77,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				R\$ 24.254.878,91	23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				R\$ 24.254.878,91	19,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ 0,00	R\$ 65.629.131,97	R\$ 24.254.878,91	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				R\$ 24.254.878,91	51,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				R\$ 24.254.878,91	34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				R\$ 24.254.878,91	46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307					40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME 2021	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH090-19	-	LM ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,32	R\$ 0,00	R\$ 1.327.248,32	R\$ 916.840,47	69,08%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/11/2021
02/001.060/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 586.455,59	R\$ 0,00	R\$ 586.455,59	R\$ 310.236,56	53,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.061/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMIH053-19	-	BF MASSUNAGA ENGENHARIA	310/107	R\$ 637.370,53	R\$ 0,00	R\$ 637.370,53	R\$ 413.874,56	64,93%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	04/11/2021
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84	R\$ 0,00	R\$ 286.347,84	R\$ 231.347,83	80,79%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.099/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARA	RIO-URBE	SMIH069-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100 / 310 / 107	R\$ 227.820,32	R\$ 0,00	R\$ 227.820,32	R\$ 125.780,14	60,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.100/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OSWALD DE ANDRADE (CIEP)	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH077-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100 / 307	R\$ 340.149,01	R\$ 0,00	R\$ 340.149,01	R\$ 177.398,25	55,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/12/2021
07/000.623/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 218.744,14	R\$ 0,00	R\$ 218.744,14	R\$ 36.461,74	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	28/10/2019
07/001.822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 722.853,38	R\$ 0,00	R\$ 722.853,38	R\$ 145.250,79	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	310	R\$ 1.202.878,87	R\$ 0,00	R\$ 1.202.878,87	R\$ 26.934,16	2,24%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.281/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL)/ GILBERTO AMADO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH098-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 658.631,70	R\$ 0,00	R\$ 658.631,70	R\$ 359.669,90	80,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.416/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ 0,00	R\$ 1.859.848,24	R\$ 469.649,94	25,25%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 1.025.055,51	R\$ 0,00	R\$ 1.025.055,51	R\$ 354.105,52	35,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/12/2021
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	R\$ 0,00	R\$ 746.958,58	R\$ 296.958,58	39,75%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ 0,00	R\$ 1.999.961,06	R\$ 180.888,81	9,04%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ 0,00	R\$ 2.557.232,84	R\$ 2.197.137,79	88,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.488/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL	ENGENHO NOVO	RIO-URBE	SMIH041-19	-	CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP	100	R\$ 587.404,34	R\$ 0,00	R\$ 587.404,34	R\$ 528.356,05	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	030-19	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 2.140.178,99	R\$ 1.723.488,60	81,90%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	R\$ 0,00	R\$ 868.387,58	R\$ 0,00	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH054-19	-	VIX COMSTRUTORA EIRELLI	100 / 107	R\$ 489.948,79	R\$ 0,00	R\$ 489.948,79	R\$ 214.405,67	85,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/10/2021
07/007.187/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	TANQUE	RIO-URBE	SMIH078-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 254.529,45	R\$ 0,00	R\$ 254.529,45	R\$ 101.969,81	40,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/11/2021
07/007.417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH079-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.642,98	R\$ 0,00	R\$ 181.642,98	R\$ 53.491,40	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.420/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH148-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.655,08	R\$ 0,00	R\$ 202.655,08	R\$ 64.126,59	32,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/09/2021
07/007.446/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	100	R\$ 1.025.432,32	R\$ 0,00	R\$ 1.025.432,32	R\$ 150.000,00	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.447/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH153-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 95.048,90	R\$ 0,00	R\$ 95.048,90	R\$ 16.868,39	18,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/11/2021
07/007.449/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL)	MAGALHÃES BASTOS	RIO-URBE	SMIH134-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100 / 307	R\$ 103.166,22	R\$ 0,00	R\$ 103.166,22	R\$ 19.273,03	20,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
07/007.699/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	GEÓGRAFO AZIZ AB' SABER (CRECHE MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH131-19	-	PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	R\$ 217.178,11	R\$ 0,00	R\$ 217.178,11	R\$ 91.311,82	42,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	12/11/2021
07/007.700/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL), ALMOXAFIFADO 9ª CRE, JOÃO FERNANDES (EDI)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH145-19	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100/307	185.836,05	0,00	185.836,05	57.694,09	31,05%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/11/2021
07/007.929/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH127-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 338.783,00	R\$ 0,00	R\$ 338.783,00	R\$ 303.543,60	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPANEMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100 / 107	R\$ 3.294.161,21	R\$ 0,00	R\$ 3.294.161,21	R\$ 345.233,42	15,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	31/12/2021
07/007.448/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	FREI VELOSO (CIEP)	REALENGO	RIO-URBE	SMIH151-19	-	ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA	100 / 107	R\$ 152.710,96	R\$ 0,00	R\$ 152.710,96	R\$ 71.649,32	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/10/2021
07/005.541/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO	LEME	RIO-URBE	SMIH185-19	273/2020	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	142/100	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 396.003,86	38,46%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.702/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS EXTERNOS NO CIEP OLOF PALME	BANGU	RIO-URBE	SMIH167-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 235.763,41	R\$ 0,00	R\$ 235.763,41	R\$ 0,00	0,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/008.412/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO *	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH201-20	-	MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	100	R\$ 362.765,19	R\$ 0,00	R\$ 362.765,19	R\$ 82.832,04	23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.552/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO 2021	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA E.M. PARAÍBA	ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH165-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142 / 107	R\$ 1.978.868,71	R\$ 0,00	R\$ 1.978.868,71	R\$ 0,00	0,39%	SUSPENSO	SUSPENSO	-



**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO SOUZA PORTO	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.312.394,70	R\$ 421.449,54	R\$ 4.733.844,24	R\$ 1.346.438,79	32,44%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS BANDEIRANTES	Curicica	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.875,22	R\$ 384.846,14	R\$ 5.018.721,36	R\$ 1.568.683,87	34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ	Senador Camará	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.496.692,69	R\$ 419.130,94	R\$ 4.915.823,63	R\$ 687.238,26	21,96%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA	Taquara	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.604.753,50	R\$ 345.528,98	R\$ 4.950.282,48	R\$ 1.101.250,15	25,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS AMÉRICAS	Recreio	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.414,36	R\$ 384.100,34	R\$ 5.017.514,70	R\$ 759.693,52	17,58%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO DA SILVEIRA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.474.447,00	R\$ 410.353,79	R\$ 4.884.800,79	R\$ 906.931,76	22,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 205	Camorim	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.036.262,49	R\$ 337.524,19	R\$ 4.373.786,68	R\$ 487.028,22	14,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	RUA CÂNDIDO BENICIO - VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.661.872,88	R\$ 458.535,15	R\$ 5.120.408,65			SUSPENSO	SUSPENSO	
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	RUA ADAUTO BOTELHO S/N	COLÔNIA	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.737.985,60	R\$ 443.273,05	R\$ 5.181.258,65			SUSPENSO	SUSPENSO	
06/500.137/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH031-19	13/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 3.254.832,88	R\$ 3.254.832,88	R\$ 6.509.665,76	R\$ 5.900.042,50	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/07/2021
06/500.138/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH014-19	79/2020 - 39/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.135.879,89	R\$ 6.271.759,78	R\$ 9.407.639,67	R\$ 5.885.480,58	82,79%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.139/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH017-19	95/2020 - 27/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.026.391,22	R\$ 3.026.391,22	R\$ 9.079.173,66	R\$ 5.747.746,33	88,39%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	10/06/2022
06/500.140/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH028-19	87/2020 - 34/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.000.431,55	R\$ 6.000.863,10	R\$ 9.001.294,65	R\$ 5.452.484,89	85,32%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/2022
06/500.141/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH019-19	151/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.545.199,39	R\$ 1.545.199,39	R\$ 3.090.398,78	R\$ 2.503.891,10	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/07/2021
06/500.142/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH050-19	103/2020 - 41/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.572.091,15	R\$ 3.144.182,30	R\$ 4.716.273,45	R\$ 2.326.421,70	83,32%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021 (atualizar)
06/500.143/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH013-19	172/2020 - 32/2021	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.536.662,96	R\$ 3.073.325,92	R\$ 4.609.988,88	R\$ 2.915.065,44	84,35%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/08/2022
06/500.144/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH025-19	183/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.562.375,94	R\$ 1.562.375,94	R\$ 3.124.751,88	R\$ 2.958.857,29	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	11/08/2021
06/500.145/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH023-19	99/2020 - 25/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.697.165,03	R\$ 3.394.330,06	R\$ 5.091.495,09	R\$ 3.222.786,99	84,04%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.146/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH030-19	96/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.609.384,78	R\$ 1.609.384,78	R\$ 3.218.769,56	R\$ 2.569.565,23	93,90%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.147/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH096-19	74/2020 - 24/2021	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.690.087,44	R\$ 3.380.174,88	R\$ 5.070.262,32	R\$ 2.532.454,43	75,87%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	19/07/2022
06/500.148/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	MANGUEIRA	RIO-URBE	SMIH032-19	75/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.525.423,43	R\$ 1.525.423,43	R\$ 3.050.846,86	R\$ 2.855.333,77	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/06/2021
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.400.298,61	R\$ 0,00	R\$ 1.400.298,61	R\$ 964.205,17	68,86%	SUSPENSO	SUSPENSO	18/05/2020



**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
06/500.150/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	GALEAO	RIO-URBE	SMIH046-19	97/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.401.501,68	R\$ 1.401.501,68	R\$ 2.803.003,36	R\$ 2.536.677,60	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	03/07/2021
06/500.151/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMIH062-19	122/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.528.559,39	R\$ 1.528.559,39	R\$ 3.057.118,78	R\$ 2.471.755,38	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/07/2020
06/500.152/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH021-19	80/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.397.015,32	R\$ 2.794.030,64	R\$ 4.191.045,96	R\$ 2.794.029,71	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.153/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	CURICICA	RIO-URBE	SMIH035-19	106/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.150.184,62	R\$ 2.150.184,62	R\$ 4.300.369,24	R\$ 3.972.778,45	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/07/2021
06/500.154/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH020-19	98/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.992.676,21	R\$ 1.992.676,21	R\$ 3.985.352,42	R\$ 3.745.614,45	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021
06/500.156/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH029-19	78/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.687.331,44	R\$ 5.374.662,88	R\$ 8.061.994,32	R\$ 4.995.446,58	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.159/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH040-19	92/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 2.060.820,68	R\$ 4.121.641,36	R\$ 6.182.462,04	R\$ 3.307.232,68	84,59%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/06/2021
06/500.160/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH018-19	76/2020 - 36/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.942.015,97	R\$ 3.884.031,94	R\$ 5.826.047,91	R\$ 3.549.054,06	88,55%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	17/06/2022
06/500.161/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH012-19	104/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.926.626,34	R\$ 1.926.626,34	R\$ 3.853.252,68	R\$ 3.676.909,58	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	03/07/2021
06/500.162/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH026-19	101/2020 - 33/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.931.388,97	R\$ 3.862.777,94	R\$ 5.794.166,91	R\$ 3.353.490,39	85,82%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2022
06/500.163/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH016-19	163/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.180.484,82	R\$ 1.180.484,82	R\$ 2.360.969,64	R\$ 1.523.015,02	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/08/2021
06/500.165/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH009-19	116/2020 - 40/2021	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.175.313,02	R\$ 2.350.626,04	R\$ 3.525.939,06	R\$ 2.019.877,80	87,01%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/07/2022
06/500.166/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH027-19	88/2020 - 26/2021	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.171.505,62	R\$ 2.343.011,24	R\$ 3.514.516,86	R\$ 2.085.346,71	85,33%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/06/2022
06/500.167/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH022-19	89/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.178.609,70	R\$ 1.178.609,70	R\$ 2.357.219,40	R\$ 1.612.554,72	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.168/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH024-19	102/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.191.418,29	R\$ 1.191.418,29	R\$ 2.382.836,58	R\$ 1.432.656,06	87,66%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021

**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
06/500.169/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH063-19	100/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.189.296,04	R\$ 1.189.296,04	R\$ 2.378.592,08	R\$ 1.823.009,76	100,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/07/2021
09/924.518/2013	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA SUBVISA	CENTRO	RIO-URBE	17-15	31/2015 -138/2016 - 04/2017 - 29/2017 - 75/2017 - 12/2019 - 14/5/2019 - 11/9/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	182	R\$ 1.441.389,81	R\$ 5.998.427,09	R\$ 7.439.816,90	R\$ 6.801.877,96	100,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	23/07/2021
09/926.523/2015	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO JORGE VAISTMAN E ZOONOSES	DIVERSOS	RIO-URBE	67-16	8/2017- 44/2017- 28/2018 143/2019 -162/2020 - 16/2021	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI	182	R\$ 880.388,00	R\$ 6.379.123,74	R\$ 6.379.123,74	R\$ 5.521.785,22	96,47%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/12/2021
06/501.454/2020	SAÚDE	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	205/2020		FENIX	119	R\$ 1.720.438,91	R\$ 0,00	R\$ 1.720.438,91	R\$ 0,00	51,49%	SUSPENSO	ANDAMENTO	03/02/2021

**RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SET/OUT 2021**

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	DATA FIM
06/501.195/2019	LEGADO OLÍMPICO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS CARIOCAS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA	JACAREPAGUÁ	RIO-URBE	SMI75-2020	-	ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	351	R\$ 196.964,50	R\$ 0,00	R\$ 196.964,50	R\$ 114.992,34	58,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/700.432/2018	LEGADO OLÍMPICO	RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	308	R\$ 862.688,38	R\$ 0,00	R\$ 862.688,38	R\$ 125.337,78	75,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	100	R\$ 146.985,06	R\$ 0,00	R\$ 146.985,06	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.816/2019	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIHC180-2019	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 2.046.762,89	-R\$ 563.380,67	R\$ 1.483.382,22	R\$ 819.713,36	65,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/501.126/2019	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRAS DE REFORMA DOS GATIS	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIHC168-2019	-	VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	100 e 146	R\$ 362.633,93	R\$ 152.117,20	R\$ 514.751,13	R\$ 228.345,09	87,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	-	CABB ENGENHARIA LTDA	102/108/308/100	R\$ 1.159.350,03	R\$ 60.312,29	R\$ 1.219.662,32	R\$ 827.029,96	72,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	30/11/2021
02/510.454/2017	SMIH	OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	146	R\$ 1.147.857,91	R\$ 0,00	R\$ 1.147.857,91	R\$ 0,00	24,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
08/001.811/2020	SMA	OBRAS DE REFORMA DO CRAS DARCY RIBEIRO	ILHA DO GOVERNADOR	RIO-URBE	026-2021	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	308	R\$ 158.564,66	R\$ 0,00	R\$ 158.564,66	R\$ 0,00	0%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/09/2021
08/001.810/2020	SMA	OBRAS DE REFORMA DO CRAS ITAMAR FRANCO	GRAJAÚ	RIO-URBE	027/2021	-	RL2 ENGENHARIA LTDA	308	R\$ 100.262,90	R\$ 0,00	R\$ 100.262,90	R\$ 0,00	0,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-