

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/371.575/2013	IMPLANTAÇÃO DO TRANSBRASIL - CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE O CENTRO DO RIO DE JANEIRO E DEODORO (LOTE 2 - DA PASSARELA N.º 2 DA AV. BRASIL A DEODORO)	DIVERSOS	CGO	118	2014	01 / 2017 e 26 / 2019	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 146, 126, 310 e 150	R\$ 1.416.999.380,46	R\$ 370.936.735,01	R\$ 1.273.426.488,22	71%	EM ANDAMENTO	13/07/20
06/370.451/2014	BAIRRO MARAVILHA OESTE – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO NA COMUNIDADE BOSQUE DO TINGUI, EM CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4º GO – XVIIIª AR – AP 5.2	CAMPO GRANDE	CGO	069	2014	31 / 2019	ELVIMA	110	R\$ 3.621.682,99	R\$ 784.997,62	R\$ 3.019.455,41	68%	EM ANDAMENTO	09/12/19
06/371.031/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE FOICE - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	068	2014	-	MEGA	100, 126, 146, 310 e 346	R\$ 24.233.998,06	-	R\$ 14.050.761,96	58%	EM ANDAMENTO	05/06/20
06/370.580/2016	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM, ESGOTO E URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE CHICO CITY - JACAREPAGUA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVIª AR - AP-4.1 AP-4	JACAREPAGUÁ	CGO	030	2016	-	SECONTER / F.P.VIEIRA	100, 110 e 151	R\$ 1.574.256,14	-	R\$ 1.296.006,99	82%	EM ANDAMENTO	07/11/19
06/370.297/2016	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE RESTINGA / CONTINENTAL, CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP-5.2	CAMPO GRANDE	CGO	010	2016	-	AVANT	100, 110 126 e 346	R\$ 3.444.997,48	-	R\$ 2.017.684,52	59%	EM ANDAMENTO	19/11/19
06/370.335/2016	BMO - OBRAS DE, PAV. DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE SAO DOMINGOS SÁVIO EM SANTA CRUZ NA ÁREA DA SUBOP/CGO/4A GO XVII AR - AP4.5.3	SANTA CRUZ	CGO	006	2016	-	ELVIMA	110, 126 e 146	R\$ 15.196.152,04	-	R\$ 6.334.397,48	42%	EM ANDAMENTO	30/04/20
06/370.440/2016	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILLAGE DOS MOURAS, EM SANTA CRUZ, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª-GO - XXI	SANTA CRUZ	CGO	035	2016	-	ELVIMA	100, 110, 126, 146 e 310	R\$ 6.249.366,60	-	R\$ 1.358.026,57	22%	EM ANDAMENTO	03/08/20
06/200.310/2018	BAIRRO MARAVILHA OESTE, COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NAS COMUNIDADES ALHAMBRA E FERNÃO MAGALHÃES I E II - EM CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/3ª GO XVIIIª AR - AP 5.2	CAMPO GRANDE	CGO	034	2019	-	PETROVIAS	310	R\$ 5.103.468,79	-	R\$ 794.418,98	16%	EM ANDAMENTO	30/01/20
06/200.342/2019	OBRAS DE EMERGÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS VISCONDE DE ITAÚNA, JORGE GOUVEIA, SARA VILELA, CARLOS ROCHA FARIA E RUAS LOPES QUINTAS NO BAIRRO DO JARDIM BOTÂNICO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/2ª GO - VI RA – AP 2.1	JARDIM BOTÂNICO	CGO	126	2019	-	ERWIL CONSTRUÇOES LTDA	Recursos Próprios	R\$ 2.962.238,05	-	-	43%	EM ANDAMENTO	02/03/20
06/200.343/2019	OBRAS DE EMERGÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS IPOSEIRA E ALBERTO WOLFANDO TEIXEIRA, NO BAIRRO DE SÃO CONRADO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/2ª GO- VI RA – AP 2.1*	SÃO CONRADO	CGO	123	2019	-	F.P. VIEIRA	Recursos Próprios	R\$ 3.122.331,00	-	-	45%	EM ANDAMENTO	28/02/20
06/200.375/2019	CONFECÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO RELATIVO À OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA NA COMUNIDADE CALEMBÁ NANDEM – ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 11609 – VARGEM PEQUENA NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/2ª GO – XXIV R.A. - AP 4.2.(FASE: PROJETO EXECUTIVO- VALOR DA OBRA R\$300.000,00) (FATOR K)	VARGEM PEQUENA	CGO	111	2019	-	SERPEN ENGENHARIA	174	R\$ 14.200,00	-	-	-	EM ANDAMENTO	21/10/19
06/200.332/2019	OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA TUCANO- RUA ROMARIA S/Nº ESQUINA COM RUA JURAMENTO - SENADOR VASCONCELOS NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/ 3ª GO - XVIIIª RA - AP 5.2.(FASE : PROJETO EXECUTIVO - VALOR DA OBRA R\$499.982,00) (FATOR K)	SENADOR DE VASCONCELOS	CGO	110	2019	-	SERPEN ENGENHARIA	174	R\$ 23.500,00	-	-	-	EM ANDAMENTO	18/10/19
06/200.374/2019	OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA TIM MAIA – AV. LUCIO COSTA S/Nº, ESQUINA COM AV. GILKA MACHADO – POSTO 12 - RECREIO DOS BANDEIRANTES NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/ 2ª GO - XXIVª RA - AP 4.2.( FASE : PROJETO EXECUTIVO- VALOR DA OBRA :R\$1.342.948,57) (FATOR K)	RECREIO DOS BANDEIRANTES	CGO	116	2019	-	NOVO TEMPO	108	R\$ 94.460,12	-	-	-	EM ANDAMENTO	31/10/19
06/200.507/2019	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS, EM SENADOR VASCONCELOS , NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/3ªGO- XVIIIªRA - AP 5.2. (FATOR K)	SENADOR DE VASCONCELOS	CGO	136	2019	-	F.P. VIEIRA ENGENHARIA LTDA	110 e 126	R\$ 3.355.838,32	-	-	-	EM ANDAMENTO	06/05/20
06/200.081/2018	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA VIA DE ACESSO ENTRE A AV.ENGº CEZAR HERMANO JORDÃO FREIRE E AV. AYTON SENNA NA BARRA DA TIJUCA, XXIV RA/AP4.2	BARRA DA TIJUCA	CGO	029	2018	-	HYDRA	146 e 346	R\$ 2.230.360,33	-	R\$ 2.007.057,54	90%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
06/371.035/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES MORADA DO MAGARÇA, CABUÇU DE BAIXO, CAMINHO DA PEDREIRA, FRAGOSO E MAGARÇA (TRECHO RUA 28) EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	050	2014	-	MEDEIROS CARVALHO	100, 110, 146 e 346	R\$ 31.124.611,60	-	R\$ 14.350.339,12	46%	SUSPensa	-
06/371.030/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA FRANCISCO BRÚSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	071	2014	-	ESPECTRO	100, 146 e 346	R\$ 28.556.810,91	-	R\$ 12.941.663,45	45%	SUSPensa	-
06/371.032/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE PINGO D'ÁGUA - JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	044	2014	-	SILO	100, 110, 146 e 346	R\$ 42.078.984,82	-	R\$ 15.316.512,04	36%	SUSPensa	-
06/371.033/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES SÃO JOÃO DA BARRA, MINHANÇA, CAJUEIROS, DALVA DE OLIVEIRA, JARDIM LUANA, PONTA DE AREIA E RUA D (CAMPO DO MARIO) - CAPOEIRA GRANDE, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO - 4ª GO/XXVIª AR/AP-5.3	GUARATIBA	CGO	052	2014	-	LYTORÂNEA	100 e 146	R\$ 31.150.515,10	-	R\$ 14.671.500,91	47%	SUSPensa	-
06/371.266/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE, EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIª AR - AP-5.3	GUARATIBA	CGO	054	2014	-	GLOBO	100	R\$ 36.161.612,70	-	R\$ 12.004.702,14	33%	SUSPensa	-

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO DA OBRA	ANO DO CONTRATO	Nº DO TERMO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/372.170/2013	BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NO VILLAGE SANTÍSSIMO, EM SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4º GO/ - XVIIIª AR - AP-5.2	SANTÍSSIMO	CGO	073	2014	-	TOPÁZIO	100, 146 e 346	R\$ 8.914.702,30	-	R\$ 8.006.120,91	90%	SUSPENSA	-
02/530.578/2018	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA NORTE COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DO TERÇO E OUTRAS, NO BAIRRO DE VAZ LOBO, NA ÁREA DA IH/SUBI/CGO/1ºGO - XV RA - AP 3.3	VAZ LOBO	CGO	016	2018	-	CONSTRUTORA PERI LTDA	110 e 126	R\$ 3.521.990,01	-	R\$ 2.160.456,37	61%	SUSPENSA	-
02/530.322/2018	COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE NO JARDIM GARRIDO, EM GUARATIBA, COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO, NA ÁREA DA UIH/SUBI/CGO/3ºGO - XXVI RA/AP5.4	GUARATIBA	CGO	007	2018	-	SANTA LUZIA	110	R\$ 37.521.204,76	-	R\$ 3.664.878,21	10%	SUSPENSA	-
<b>Total</b>	<b>23</b>								<b>R\$ 1.707.256.662,58</b>					