

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - GEORIO (NOVEMBRO/DEZEMBRO/2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/100.176/2019	Obra emergencial na Avenida Niemeyer - Trecho 1	Vidigal	GEORIO	016/2019	-	ERWIL	106	R\$ 9.179.730,48	-	R\$ -	90,00%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
06/100.177/2019	Obra emergencial na Avenida Niemeyer - Trecho 2	Vidigal	GEORIO	017/2019	-	SOPE	106/146	R\$ 6.223.042,92	-	R\$ 618.251,82	90,00%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
06/100.178/2019	Obra emergencial na Avenida Niemeyer - Trecho 3	Vidigal	GEORIO	018/2019	-	SANTOS MOTA	306	R\$ 4.999.904,90	-	R\$ 2.974.222,14	95,00%	EM ANDAMENTO	27/12/2019
06/100.180/2019	Obra emergencial na Avenida Niemeyer - Trecho 5	Vidigal	GEORIO	011/2019	-	ERWIL	146	R\$ 4.340.907,94	-	R\$ 3.020.075,41	95,00%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
06/100.181/2019	Obra emergencial Estrada do Vidigal 523 a 615, Rua da Paz 13, Rua Aperana, Rua Doze de Julho	Vidigal	GEORIO	012/2019	-	ERWIL	146	R\$ 1.795.651,08	-	R\$ 1.515.025,84	96,00%	EM ANDAMENTO	27/12/2019
06/100.643/2019	Obra emergencial Barão da Torre - Cantagalo	Ipanema	GEORIO	032/2019	-	GEOMECÂNICA	-	R\$ 5.056.519,11	-	R\$ 2.539.066,62	75,00%	EM ANDAMENTO	27/12/2019
06/100.647/2019	Obra Rua João Goulart, nº 857 - Vidigal	Vidigal	GEORIO	33/2019	-	SOPE	-	R\$ 5.366.236,60	-	R\$ 4.295.163,78	85,00%	EM ANDAMENTO	30/12/2019
06/101.197/14	Comunidades Bispo, Pantanal e Sumaré - PAC (Rio Comprido-02):	Rio Comprido	GEORIO	028/2014	-	SEEL	108	R\$ 5.508.576,18	-	R\$ 3.498.572,75	60,00%	EM ANDAMENTO	03/03/2020
06/100.191/2019	Obra emergencial Rua Major Toja Martines Filho, Rua Benedito Calixto, 93 e Rua Regina de Carvalho - Vidigal	Vidigal	GEORIO	Em elaboração	-	ERWIL	-	R\$ 3.118.841,42	-	R\$ -	50,00%	EM ANDAMENTO - AGUARDANDO REMOÇÕES PARA EXECUÇÃO DO RESTANTE	-
06/100.894/14	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	Penha	GEORIO	002/2015	-	GRAVISA	108	R\$ 19.790.584,15	-	R\$ 427.666,86	3,00%	SUSPensa	-
06/101.254/14	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades Vila Presidencial Quiririm, Espírito Santo, Quiririm, Sítio Pai João e Rio das Pedras	Jacarepaguá	GEORIO	035/2014	-	SANTOS MOTA	108	R\$ 6.660.730,73	-	R\$ 140.911,76	5,00%	SUSPensa	-
06/101.334/14	Obras de Contenção de encostas nas comunidades Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Ottoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana	Santa Teresa/ Laranjeiras	GEORIO	040/2014	-	ASM	108	R\$ 14.478.436,11	-	R\$ 11.955.442,08	89,00%	SUSPensa	-
06/101.354/14	Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	Tijuca	GEORIO	036/2014	-	SOLOTESTE	108	R\$ 4.844.601,37	-	R\$ 1.937.840,36	40,00%	SUSPensa	-
06/101.731/13	Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo da Penha	Ramos	GEORIO	018/2014	-	ERWIL	108	R\$ 10.293.459,96	-	R\$ 1.115.147,53	22,00%	SUSPensa	-
06/101.353/14	Obras de contenção de encostas, drenagem e desmonte de blocos de rocha nas comunidades do Andaraí, Arrelia e Jamelão	Andaraí	GEORIO	033/2014	-	SOPE	108	R\$ 4.762.803,05	-	R\$ 3.283.176,46	100,00%	SUSPensa - AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO DA RERRA	-
06/100.056/2016	Obras de contenção de encostas, drenagem superficial, desmonte de blocos e serviços	Rio Comprido	GEORIO	Em elaboração	-	ENGREST	-	R\$ 9.808.910,57	-	-	-	SUSPensa - NO AGUARDAMENTO DA	-
06/100.210/2018	Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Travessa Antonina, Engenho da Serra e Barão - Jacarepaguá - XVI AR - AP 4.1	Jacarepaguá	GEORIO	Em elaboração	-	GEOMECÂNICA	-	R\$ 20.193.999,68	-	-	-	SUSPensa - NO AGUARDAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-
06/100.273/2018	Obras de contenção de encosta, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Miséria, Tuiuti, Parque Candelária e Morro da Mangueira - Central Tijuca - VII AR - AP 1	São Cristóvão	GEORIO	Em elaboração	-	CTESA	-	R\$ 10.958.190,48	-	-	-	SUSPensa - NO AGUARDAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-
06/100.946/2015	Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	Diversos	GEORIO	Em elaboração	-	SOPE	-	R\$ 20.188.559,02	-	-	-	SUSPensa - NO AGUARDAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-
Total	19							R\$ 167.569.685,75					