

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO (NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	35%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	55%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	058-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	55%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	058-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	51%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri 1552, Bloco 2	Rocha	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	69%	SUSPENSA	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri, 1552, Bloco 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	51%	SUSPENSA	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Ana Neri, 1552, Bloco 1	Rocha	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	-	R\$ 276.049.220,25	36%	SUSPENSA	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	055-14	-	Construtora OAS	307	R\$ 328.684.657,82	R\$ -	R\$ 276.049.220,25	32%	SUSPENSA	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrivá, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	70%	SUSPENSA	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	62%	SUSPENSA	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	45%	SUSPENSA	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	15%	SUSPENSA	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	059-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ -	R\$ 24.254.878,91	77%	SUSPENSA	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	058-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	34%	SUSPENSA	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	059-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ -	R\$ 24.254.878,91	23%	SUSPENSA	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	059-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ -	R\$ 24.254.878,91	19%	SUSPENSA	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	058-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	46%	SUSPENSA	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Jorge Goulart (cantor), 175 - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	058-016	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ -	R\$ 33.029.997,16	40%	SUSPENSA	-
Total		19							R\$ 3.407.339.448,42					