

LEI N° 6470/19
ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DE OBRAS

MAI/JUN 2021

SUBI - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021

Processo Instrutivo	Programa	Objeto	Bairro	Órgão	Nº Contrato da Obra	Nº Contrato do Aditivo	Empresa	Fonte do Recurso	Valor Contratado (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Exec.	Status Físico	Status do Contrato	Data Previsão de Término
CGP															
06/250.012/2019	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA	BARRA DA TIJUCA	SUBI/CGP	239-19	-	MACPORT	100	R\$ 1.997.976,76	R\$ -	R\$ 182.176,72	30%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/02/2022
06/350.218/2014	1502.15.451.0200.1143	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR	VILA ISABEL	SUBI/CGP	010-14	-	ENGREST	-	R\$ 21.670.847,75	R\$ -	R\$ 3.530.208,96	16%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/520.066/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.1 E A.P.2	AP's 1 e 2	SUBI/CGP	203-19	-	MACPORT	-	R\$ 1.302.864,59	R\$ -	R\$ 639.744,24	65%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/520.065/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.3	AP 3	SUBI/CGP	202-19	247-20	ENGREST	-	R\$ 1.485.565,15	R\$ 1.485.565,15	R\$ 1.486.504,32	57%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/520.067/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.4	AP 4	SUBI/CGP	238-19	-	MACPORT	-	R\$ 1.331.317,96	R\$ -	R\$ 460.291,48	35%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/520.068/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) NA A.P.5	AP 5	SUBI/CGP	208-19	274-20	RESITEC	-	R\$ 1.376.244,32	R\$ 1.376.244,32	R\$ 1.413.710,41	58%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/250.040/2018	1502.15.451.0200.2143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO ELEVADO DAS BANDEIRAS (JOÁ) - JOÁ - A.P. 4.2 - XXIV A.R.	JOÁ	SUBI/CGP	035-20	-	GEOMECÂNICA	-	R\$ 9.988.824,10	R\$ -	R\$ 2.894.190,08	35%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
CGO															
06/371.035/2013	0319	BMO - MORADA DO MAGARÇA E OUTRAS	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	050-14	67/2014; 146/2014 41/2015; 28/2016; 107/2016; 07/2018; 27/2019;	MEDEIROS CARVALHO	100, 110, 346.	R\$ 31.124.611,60	R\$ -	R\$ 14.350.339,12	46%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.033/2013	0319	BMO - CAJUEIROS E OUTRAS	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	052-14	73/2014; 149/2014; 48/2015; 191/2015; 47/2016; 119/2016; 243/2020.	LYTORÃNEA	100, 146 e 346	R\$ 31.150.515,10	R\$ -	R\$ 16.246.224,91	52%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.036/2013	0319	BMO - CONSTRUTORES, JOSÉ DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL) E ITAPECURUMIRIM	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	046-2014	72/2014; 139/2014; 50/2015; 189/2015; 65/2016;	HYDRA	100,146, 346	R\$ 39.382.425,76	R\$ -	R\$ 24.799.397,91	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.031/2013	0319	BMO - FOICE - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	068-2014	95/2014; 34/2015; 77/2015; 04/2016; 31/2016; 69/2016.	MEGA	100, 126, 146, 310, 346 e 304	R\$ 24.233.998,06	R\$ -	R\$ 17.747.864,08	73%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.032/2013	0319	BMO - PINGO D'AGUA - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	044-2014	63/2014; 137/2014; 53/2015; 50/2016; 71/2016; 06/2018; 24/2019;	SILLO	100,110,146	R\$ 42.078.984,82	R\$ -	R\$ 19.316.512,02	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.030/2013	0319	BMO - RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	071-2014	92/2014; 127/2014; 47/2015; 33/2016; 108/2016.	ESPECTRO	100, 146, 346.	R\$ 28.556.810,91	R\$ -	R\$ 12.941.663,45	45%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.335/2016	0319	BMO - SÃO DOMINGOS SÁVIO	SANTA CRUZ	1503 - I/SUBI/CGO	006-2016	-	ELVIMA	100, 104, 110, 126	R\$ 15.196.152,04	R\$ -	R\$ 6.723.073,79	44%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.266/2013	0319	BMO - VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	054-2014	71/2014; 138/2014; 51/2015; 119/2015; 25/2016; 68/2016; 85/2016.	GLOBO	100, 346.	R\$ 36.209.761,90	R\$ -	R\$ 12.004.702,14	33%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.440/2016	0319	BMO - VILLAGE DOS MOURAS	SANTA CRUZ	1503 - I/SUBI/CGO	035-2016	064/2019	ELVIMA	100, 104, 110, 126, 141, 146, 310.	R\$ 6.249.366,60	R\$ -	R\$ 5.055.839,35	81%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.206/2018	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - GUARATIBINHA	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	161-2019	232/2020	FMV	126,31	R\$ 2.168.428,90	R\$ -	R\$ 954.191,26	-	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/530.322/2018	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - JARDIM GARRIDO	GUARATIBA	1503 - I/SUBI/CGO	007-2018	-	SANTA LUZIA	100,11	R\$ 37.521.204,76	R\$ -	R\$ 3.664.878,21	10%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.560/2020	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - RESTINGA/CONTINENTAL	CAMPO GRANDE	1503 - I/SUBI/CGO	175-2020	-	RL2	126	R\$ 2.174.442,15	R\$ -	R\$ 1.034.801,82	-	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/200.507/2019	0319	COMPLEMENTAÇÃO - BMO - COMUNIDADE VALE DOS EUCALIPTOS	SENADOR VASCONCELOS	1503 - I/SUBI/CGO	136-2019	60/2020	F.P. VIEIRA	100, 104, 126, 141, 313.	R\$ 3.355.838,32	R\$ -	R\$ 2.679.456,57	80%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/372.119/2013	0353	CONFECÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - BMO - 2013/2016	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	70-2014	104/2015	CONSÓRCIO MARAVILHA OESTE	100	R\$ 15.998.698,55	R\$ -	R\$ 14.079.460,67	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/700.814/2020	0319	FRESAGEM - AVENIDA BRASIL - TRECHO DEODORO / SANTA CRUZ	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	160-2020	-	CONSÓRCIO AVENIDA BRASIL	100, 102	R\$ 94.186.569,76	R\$ -	R\$ 3.009.366,24	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.384/2016	0319	GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS	AP-3	1503 - I/SUBI/CGO	022-2016	-	COHIDRO	100	R\$ 1.447.967,50	R\$ -	R\$ 951.084,33	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/370.374/2016	0319	GERENCIAMENTO, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	AP-2 E AP-4	1503 - I/SUBI/CGO	015-2016	-	JDS	100, 346	R\$ 965.760,87	R\$ -	R\$ 676.302,38	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.851/2013	0529	MONITORIZAÇÃO - TRANSBRASIL	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	95-2014	204/2015; 095/2017; 22/2018; 23/2018; 05/2019; 09/2019; 48/2019; 270/2020;	CONSÓRCIO DYNATEST	100,106, 141,146	R\$ 26.036.907,75	R\$ 10.493.458,65	R\$ 32.071.882,29	-%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/371.575/2013	0529	TRANSBRASIL	DIVERSOS	1503 - I/SUBI/CGO	118-2014	75/2015; 49/2016; 61/2016; 126/2016; 02/2017; 64/2017; 01/2018; 31/2018; 26/2019; 51/2019; 77/2020; 253/2020.	CONSÓRCIO TRANSBRASIL	100, 101, 110, 126, 146, 150 e 310.	R\$ 1.416.999.380,46	R\$ 475.065.864,05	R\$ 1.513.659.412,20	82%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021

Processo Instrutivo	Programa	Objeto	Bairro	Órgão	Nº Contrato da Obra	Nº Contrato do Aditivo	Empresa	Fonte do Recurso	Valor Contratado (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Físico Exec.	Status Físico	Status do Contrato	Previsão de Término
06/100.490/2021	-	Obras emergenciais de recuperação do sistema de drenagem, estabilização de talude a jusante e recuperação de pavimento na Av. Niemeyer, em frente ao número 228 – São Conrado – VI AR – AP 2.1	São Conrado	GEO-RIO	-	-	GEOMECAÂNICA	-	-	-	-	2%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.381/2021	-	Obras emergenciais de contenção de encosta, drenagem superficial, retirada de lixo e entulho a jusante da Rua dos Baianos nº 34 na comunidade da Mangueira - Mangueira - VII RA - AP 1.1	Mangueira	GEO-RIO	-	-	TIFARA	-	-	-	-	15%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/100.330/2021	-	Obras emergenciais de contenção de encosta e drenagem superficial à montante da Rua Saint Roman, 95, no alto da Comunidade Pavão-Pavãozinho (Vietnã) – Copacabana – V AR – AP-2.1	COPACABANA	GEO-RIO	05/2021	-	SENIC	-	R\$ 2.406.156,30	R\$ -	-	20%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/10/2021
06/100.107/2021	-	Obras de contenção de encosta, recuperação estrutural e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da Avenida Niemeyer na altura do nº 101 – São Conrado - VI RA – AP 2.1	LEBLON	GEO-RIO	002/2021	-	GEOMECAÂNICA	146	R\$ 4.576.530,60	R\$ -	-	90%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/07/2021
06/100.946/2015	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.324-18 (Zona Norte)	Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2	DIVERSOS	GEO-RIO	020/2018	-	SOPE	108	R\$ 20.188.559,02	R\$ -	R\$ 1.462.945,10	17%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/03/2022
06/101.334/2014	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco	Obras de Contenção de encostas nas comunidades Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana	SANTA TERESA / LARANJEIRAS	GEO-RIO	040/2014	-	ASM	108	R\$ 14.478.436,11	R\$ -	R\$ 12.531.940,75	87%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.053/2018	-	Intervenções urgentes e pontuais nas AP-1 e AP-2.1, localizadas na coordenação de obras e conservação centro/sul.	DIVERSOS	GEO-RIO	035/2019	-	SENIC	141	R\$ 2.615.082,97	R\$ -	R\$ 1.571.795,57	70%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.054/2018	-	Intervenções urgentes e pontuais na AP- 2.2, localizada na coordenação de obras e conservação centro/sul.	DIVERSOS	GEO-RIO	039/2019	-	MACPORT	141	R\$ 2.280.669,20	R\$ -	R\$ 906.865,44	40%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.055/2018	-	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 3.1, 3.2, 3.4 e 3.7, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	DIVERSOS	GEO-RIO	017/2020	-	GRAVISA	141	R\$ 2.100.208,91	R\$ -	R\$ 491.642,95	36%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.056/2018	-	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 3.3, 3.5 e 3.6, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	DIVERSOS	GEO-RIO	036/2019	-	GRAVISA	141	R\$ 2.701.846,59	R\$ -	R\$ 1.903.792,53	75%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.057/2018	-	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 4.1 e 4.2, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	DIVERSOS	GEO-RIO	040/2019	-	SANTOS MOTA	141	R\$ 1.937.192,79	R\$ -	R\$ 1.375.598,80	90%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/08/2021
06/100.058/2018	-	Intervenções urgentes e pontuais nas AP 5.1, 5.2 e 5.3, localizadas na coordenação de obras e conservação norte/oeste.	DIVERSOS	GEO-RIO	37/2019	-	ENGEUM	141	R\$ 1.981.598,27	R\$ -	R\$ 1.012.327,77	51%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/600.662/2018	-	Obra de contenção e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da Travessa Petunia - Catete - IV AR - AP-2.1. Setença Judicial	CATETE	GEO-RIO	011/2020	-	MACPORT	100	R\$ 1.311.968,63	R\$ -	R\$ 431.393,31	36%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.894/2014	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro	PENHA	GEO-RIO	002/2015	-	GRAVISA	108	R\$ 19.790.584,15	R\$ -	R\$ 427.666,86	2%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.254/2014	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco	Obras de contenção de encosta e drenagem superficial nas comunidades Vila Presidencial Quiririm, Espírito Santo, Quiririm, Sítio Pai João e Rio das Pedras	JACAREPAGUÁ	GEO-RIO	035/2014	-	SANTOS MOTA	108	R\$ 6.660.730,73	R\$ -	R\$ 140.911,76	2%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.731/2013	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)	Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo da Penha	RAMOS	GEO-RIO	018/2014	-	ERWIL	108	R\$ 10.293.459,96	R\$ -	R\$ 1.115.147,53	11%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.354/2014	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco	Obras de contenção de encostas nas comunidades do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia	TIJUCA	GEO-RIO	036/2014	-	SOLOTESTE	108	R\$ 4.844.601,37	R\$ -	R\$ 1.937.840,36	40%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/101.334/2014	Convênio entre a PCRJ e o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) para eliminação de áreas de alto risco	Obras de Contenção de encostas nas comunidades Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana	SANTA TERESA / LARANJEIRAS	GEO-RIO	040/2014	-	ASM	108	R\$ 14.478.436,11	R\$ -	R\$ 12.531.940,75	87%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/100.635/2020	-	Obras Emergenciais de Contenção de Encosta, Drenagem Superficial, Retirada de Lixo e Entulho a Jusante da Rua dos Baianos Nº 34, na Comunidade da Mangueira – Mangueira – VII RA – AP 1.1	MANGUEIRA	GEO-RIO	-	-	TIFARA	-	R\$ 1.315.609,00	R\$ -	-	29%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - EDUCAÇÃO															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TERMINO
07/000.514/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	014/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/307/142/113/107/117	R\$ 1.255.000,56	R\$ 6.826.610,41	R\$ 4.943.694,14	71,80%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/12/2021
07/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	013/2021	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142/117	R\$ 1.255.601,57	R\$ 7.533.609,42	R\$ 5.519.152,64	70,27%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	25/01/2022
07/000.975/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	011/2021	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142/113/107/117/100	R\$ 1.194.932,31	R\$ 6.716.488,30	R\$ 5.881.856,64	82,63%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	20/11/2021
07/001.184/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	072-15	036/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	142/107/100/117/307	R\$ 2.178.000,00	R\$ 7.350.750,00	R\$ 6.913.264,95	74,77%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/11/2021
07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	033/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142/107/117/100	R\$ 1.479.381,06	R\$ 7.396.905,32	R\$ 6.915.211,08	85,31%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/11/2021
07/002.176/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	071-15	034/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 3.947.400,00	R\$ 13.815.900,00	R\$ 9.823.704,19	62,20%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/11/2021
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	013/2020	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142/107/100	R\$ 4.928.000,00	R\$ 13.552.000,00	R\$ 13.826.711,45	78,71%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.745/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	069-15	040/2020	SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	142/107/100/307/117	R\$ 4.267.750,00	R\$ 11.554.715,05	R\$ 13.770.009,19	89,80%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	21/11/2021
07/002.554/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	039/2020	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	100/107/142/307/117	R\$ 3.781.000,00	R\$ 13.233.500,00	R\$ 10.851.246,62	70,69%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/11/2021
07/002.918/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	079-15	043/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142/107/307/100/117	R\$ 4.687.200,00	R\$ 16.405.200,00	R\$ 11.368.819,63	59,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	05/12/2021
07/003.440/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	042/2020	LM ENGENHARIA LTDA	142/107/307	R\$ 5.433.232,33	R\$ 18.676.736,15	R\$ 18.129.259,27	78,70%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/11/2021
07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	018/2020	MEGA ENGENHARIA LTDA	107/142	R\$ 1.123.923,22	R\$ 1.123.923,22	R\$ 1.922.182,70	89,11%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de Oliveira, 67	Madureira	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 66.371.074,91	R\$ 0,00	R\$ 3.565.915,31	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				75,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto Alegre	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				51,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1	Rocha	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				36,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, esquina com a Rua 2)	Pavuna	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				32,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Brasil, 22.880 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour	Guadalupe	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				9,70%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.580/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua Leopoldo Bulhões - Mandela de Pedra	Manguinhos	RIO-URBE	SMIH33-20	-	Construtora ZADAR	307				6,48%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrava, 625 - Bloco 1	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307	R\$ 214.453.171,12	R\$ 7.303.013,50	R\$ 196.811.254,29	83,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrava, 625 - Bloco 2	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida São José Maria Escrava, 625 - Bloco 3	Rio das Pedras	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				70,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				62,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica	Curicica	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				45,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.581/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Rio Grande, 3.003	Jacarepaguá	RIO-URBE	049-14	-	Construtora ZADAR	307				15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade Cinco Marias - PAL 17.434	Guaratiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307	R\$ 49.683.824,25	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	77,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua X do PAL 22780, 201	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				23,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca)	Sepetiba	RIO-URBE	056-16	-	GALCON CONSTRUÇÕES	307				19,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - EDUCAÇÃO															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307	R\$ 65.629.131,97	R\$ 0,00	R\$ 24.254.878,91	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				51,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2013	FÁBRICA DE ESCOLAS	Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168	Paciência	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				46,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.583/2014	FÁBRICA DE ESCOLAS	RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1	Santa Cruz	RIO-URBE	056-16	-	TENSOR	307				40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.814/2018	LICENÇA CBMERJ SME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 UNIDADES ESCOLARES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH090-19	-	LM ENGENHARIA LTDA	100	R\$ 1.327.248,32	R\$ 0,00	R\$ 916.840,47	69,08%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.060/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH113-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 586.455,59	R\$ 0,00	R\$ 310.236,56	53,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.061/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL)	BANGU	RIO-URBE	SMIH053-19	-	BF MASSUNAGA ENGENHARIA	310	R\$ 637.370,53	R\$ 0,00	R\$ 413.874,56	64,93%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/001.062/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH042-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 286.347,84	R\$ 0,00	R\$ 231.347,83	80,79%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.099/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL)	SENADOR CAMARA	RIO-URBE	SMIH069-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100 / 310	R\$ 227.820,32	R\$ 0,00	R\$ 125.780,14	60,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.100/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OSWALD DE ANDRADE (CIEP)	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH077-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 340.149,01	R\$ 0,00	R\$ 177.398,25	55,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/000.623/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL)	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH120-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 218.744,14	R\$ 0,00	R\$ 36.461,74	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/001.822/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABIOLA/ EM EVARISTO DE MORAES	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH097-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 722.853,38	R\$ 0,00	R\$ 145.250,79	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/002.538/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL)	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RIO-URBE	SMIH099-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	310	R\$ 1.202.878,87	R\$ 0,00	R\$ 26.934,16	2,24%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.281/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL)/ GILBERTO AMADO (ESCOLA MUNICIPAL)	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH098-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	100	R\$ 658.631,70	R\$ 0,00	R\$ 359.669,90	80,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/004.416/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL)	ANIL	RIO-URBE	SMIH093-19	44/2019	FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	100	R\$ 1.859.848,24	R\$ 0,00	R\$ 469.649,94	25,25%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.245/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH133-19	-	JETON CONSTRUÇÕES LTDA	310	R\$ 1.025.055,51	R\$ 0,00	R\$ 354.105,52	35,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.538/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH051-19	-	CONSTRUTORA OCP LTDA	310	R\$ 746.958,58	R\$ 0,00	R\$ 296.958,58	39,75%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.600/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH184-19	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 1.999.961,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,04%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.339/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA MUNICIPAL)	ITANHANGÁ	RIO-URBE	SMIH141-19	-	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	100	R\$ 2.557.232,84	R\$ 0,00	R\$ 2.197.137,79	88,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.488/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL	ENGENHO NOVO	RIO-URBE	SMIH041-19	-	CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP	100	R\$ 587.404,34	R\$ 0,00	R\$ 38.526,47	50,53%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	11/08/2021
07/006.597/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	JARDIM BOTANICO	RIO-URBE	032-18	030-19	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	110/310/100	R\$ 1.434.990,86	R\$ 705.188,13	R\$ 1.723.488,60	81,90%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.271/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LEUZA MARINS NOVAES (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH160-19	-	INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	100	R\$ 868.387,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/006.823/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH054-19	-	VIX COMSTRUTORA EIRELLI	100	R\$ 489.948,79	R\$ 0,00	R\$ 214.405,67	85,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.187/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL)	TANQUE	RIO-URBE	SMIH078-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 254.529,45	R\$ 0,00	R\$ 101.969,81	40,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.417/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL)	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH079-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	100	R\$ 181.642,98	R\$ 0,00	R\$ 53.491,40	30,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.420/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	VILA KENNEDY	BANGU	RIO-URBE	SMIH043-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	310 (FINISA)	R\$ 755.428,12	R\$ 0,00	R\$ 587.206,08	77,73%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.420/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH148-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 202.655,08	R\$ 0,00	R\$ 64.126,59	32,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - EDUCAÇÃO															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TERMINO
07/007.446/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA MUNICIPAL)	SANTA CRUZ	RIO-URBE	SMIH132-19	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	100	R\$ 1.025.432,32	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	17,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.447/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA MUNICIPAL)	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIH153-19	-	INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA EPP	100	R\$ 95.048,90	R\$ 0,00	R\$ 16.868,39	18,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.449/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CHURCHILL (ESCOLA MUNICIPAL)	MAGALHÃES BASTOS	RIO-URBE	SMIH134-19	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100	R\$ 103.166,22	R\$ 0,00	R\$ 19.273,03	20,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.699/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	GEÓGRAFO AZIZ AB SABER (CRECHE MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH131-19	-	PRODIGY CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	100	R\$ 217.178,11	R\$ 0,00	R\$ 91.311,82	42,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.700/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL), ALMOXAFIFADO 9ª CRE, JOÃO FERNANDES (EDI)	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH145-19	-	MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	100/307	R\$ 185.836,05	R\$ 0,00	R\$ 57.694,09	31,05%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	28/06/2021
07/007.929/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL)	PACIÊNCIA	RIO-URBE	SMIH127-19	-	R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME	100	R\$ 338.783,00	R\$ 0,00	R\$ 303.543,60	90,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.220/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPENEMA	MARÉ	RIO-URBE	SMIH172-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	100	R\$ 3.294.161,21	R\$ 0,00	R\$ 345.233,42	15,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.448/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	FREI VELOSO (CIEP)	REALENGO	RIO-URBE	SMIH151-19	-	ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA	100	R\$ 152.710,96	R\$ 0,00	R\$ 71.649,32	100,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/005.541/2017	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO	LEME	RIO-URBE	SMIH185-19	-	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	142/100	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.790,56	33,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/007.702/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS EXTERNOS NO CIEP OLOF PALME	BANGU	RIO-URBE	SMIH167-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 235.763,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/008.412/2019	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO	PRAÇA SECA	RIO-URBE	SMIH201-20	-	MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	100	R\$ 362.765,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	06/03/2021
07/007.552/2018	PLANO DE RECUPERAÇÃO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA E.M. PARAÍBA	ANCHIETA	RIO-URBE	SMIH165-19	-	MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	142	R\$ 1.978.868,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,39%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - SAÚDE															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TERMINO
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO SOUZA PORTO	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.312.394,70	R\$ 421.449,54	R\$ 1.346.438,79	32,44%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS BANDEIRANTES	Curicica	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.875,22	R\$ 384.846,14	R\$ 1.568.683,87	34,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ	Senador Camará	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.496.692,69	R\$ 419.130,94	R\$ 687.238,26	21,96%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA	Taquara	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.604.753,50	R\$ 345.528,98	R\$ 1.101.250,15	25,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS AMÉRICAS	Recreio	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.633.414,36	R\$ 384.100,34	R\$ 759.693,52	17,58%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO DA SILVEIRA	Campo Grande	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.474.447,00	R\$ 410.353,79	R\$ 906.931,76	22,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/002.142/2014	CLÍNICA DA FAMÍLIA	CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 205	Camorim	RIO-URBE	122-14	Apostilamento 006/16	ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100/199/399	R\$ 4.036.262,49	R\$ 337.524,19	R\$ 487.028,22	14,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.137/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH031-19	13/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 3.254.832,88	R\$ 3.254.832,88	R\$ 3.615.307,40	90,90%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/07/2021
06/500.138/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH014-19	79/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.135.879,89	R\$ 3.135.879,89	R\$ 3.296.220,47	72,94%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/06/2021
06/500.139/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH017-19	95/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.026.391,22	R\$ 3.026.391,23	R\$ 4.123.964,04	94,25%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/06/2021
06/500.140/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH028-19	87/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.000.431,55	R\$ 3.000.431,55	R\$ 4.649.850,56	93,49%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.141/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH019-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.545.199,39	R\$ 1.545.199,39	R\$ 1.664.454,99	86,83%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/07/2021
06/500.142/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH050-19	103/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.572.091,15	R\$ 1.572.091,15	R\$ 1.708.010,27	73,99%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021
06/500.143/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH013-19	-	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.536.662,96	R\$ 1.536.662,96	R\$ 2.295.486,70	89,97%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	11/08/2021
06/500.144/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH025-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.562.375,94	R\$ 1.562.375,94	R\$ 1.865.101,86	86,60%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	11/08/2021
06/500.145/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH023-19	99/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.394.330,06	R\$ 1.697.165,03	R\$ 1.700.652,71	90,91%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021
06/500.146/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH030-19	96/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.609.384,78	R\$ 1.609.384,78	R\$ 2.134.281,73	76,38%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.147/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH096-19	74/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.690.087,44	R\$ 1.690.087,44	R\$ 1.746.008,27	74,74%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	24/07/2021
06/500.148/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	MANGUEIRA	RIO-URBE	SMIH032-19	75/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.525.423,43	R\$ 1.525.423,43	R\$ 1.638.002,16	92,11%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	15/06/2021
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.400.298,61	R\$ 0,00	R\$ 964.205,17	68,86%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.150/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	GALEAO	RIO-URBE	SMIH046-19	97/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.401.501,68	R\$ 1.401.501,68	R\$ 1.515.132,68	86,38%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	03/07/2021
06/500.151/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMIH062-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.528.559,39	R\$ 1.528.559,39	R\$ 1.578.542,49	82,07%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	29/07/2020
06/500.152/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH021-19	80/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.397.015,32	R\$ 1.397.015,32	R\$ 2.241.684,21	92,81%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/06/2021
06/500.153/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	CURICICA	RIO-URBE	SMIH035-19	106/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.150.184,62	R\$ 2.150.184,62	R\$ 2.465.783,49	90,99%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	08/07/2021
06/500.154/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH020-19	98/2020	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	119	R\$ 1.992.676,21	R\$ 1.992.676,21	R\$ 2.895.153,29	88,24%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021
06/500.155/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	IMAS NISE DA SILVEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NISE DA SILVEIRA E NOS CAPs A ELES ASSOCIADOS	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMIH033-19	94/2020	TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	119	R\$ 2.787.942,42	R\$ 2.787.942,42	R\$ 3.022.749,62	77,02%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.156/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH029-19	78/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 2.687.331,44	R\$ 2.687.331,44	R\$ 3.672.443,82	93,78%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/06/2021

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - SAÚDE															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TERMINO
06/500.159/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH040-19	92/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 2.060.820,68	R\$ 2.060.820,68	R\$ 2.375.666,00	93,95%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	27/06/2021
06/500.160/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH018-19	76/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.942.015,97	R\$ 1.942.015,97	R\$ 2.729.265,50	91,40%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	22/06/2021
06/500.161/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH012-19	104/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.926.626,34	R\$ 1.926.626,34	R\$ 2.720.216,80	91,31%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	03/07/2021
06/500.162/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH026-19	101/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.862.777,94	R\$ 1.931.388,97	R\$ 2.884.293,20	91,03%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021
06/500.163/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH016-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.180.484,82	R\$ 1.180.484,82	R\$ 1.140.355,14	80,26%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	13/08/2021
06/500.164/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH064-19	121/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	119	R\$ 1.179.818,50	R\$ 1.179.818,50	R\$ 621.788,32	36,18%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.165/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH009-19	116/2020	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.175.313,02	R\$ 1.175.313,02	R\$ 1.455.892,07	85,31%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	11/07/2021
06/500.166/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH027-19	88/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.171.505,62	R\$ 1.171.505,62	R\$ 1.547.071,91	90,84%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.167/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH022-19	89/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.178.609,70	R\$ 1.178.609,70	R\$ 1.409.942,60	91,00%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	26/06/2021
06/500.168/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH024-19	102/2020	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.191.418,29	R\$ 1.191.418,29	R\$ 1.432.656,06	70,29%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	01/07/2021
06/500.169/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH063-19	100/2020	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.189.296,04	R\$ 1.189.296,04	R\$ 1.234.215,22	73,39%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	02/07/2021
09/924.518/2013	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA SUBVISA	CENTRO	RIO-URBE	17-15	31/43/15	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	195	R\$ 1.441.389,81	R\$ 5.998.427,09	R\$ 6.186.147,74	95,22%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	23/07/2021
09/926.523/2015	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO JORGE VAISMAN E ZONOSSES	DIVERSOS	RIO-URBE	67-16	8-44-28	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI	120	R\$ 880.388,00	R\$ 4.618.347,74	R\$ 4.753.002,75	99,63%	ANDAMENTO	ANDAMENTO	-
06/501.454/2020	SAÚDE	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	205/2020		FENIX	119	R\$ 1.720.438,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	51,49%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
09/901.937/2020	SAÚDE - EQUIPAMENTOS	OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES PAULO DACORSO FILHO	SANTA CRUZ	RIO-URBE	146/2020		SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	395	R\$ 274.870,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,50%	SUSPENSO	SUSPENSO	-

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - DIVERSOS															
PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO	Nº CONTRATO OBRA	Nº CONTRATO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR LIQUIDADO (R\$)	% FÍSICO EXEC	STATUS FÍSICO	STATUS DO CONTRATO	PREVISÃO TÉRMINO
06/501.195/2019	LEGADO OLÍMPICO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS CARIÓCAS 1, 2 E 3, O VELODROMO E O CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA	JACAREPAGUÁ	RIO-URBE	SMI75-2020	-	ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	351	R\$ 196.964,50	R\$ 0,00	R\$ 114.992,34	58,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	100	R\$ 146.985,06	R\$ 0,00	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/500.816/2019	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO	PARQUE ANCHIETA	RIO-URBE	SMIHC180-2019	-	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	100	R\$ 2.046.762,89	-R\$ 563.380,67	R\$ 819.713,36	65,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
06/501.126/2019	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRAS DE REFORMA DOS GATIS	GUARATIBA	RIO-URBE	SMIHC168-2019	-	VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	100 e 146	R\$ 362.633,93	R\$ 152.117,20	R\$ 228.345,09	87,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	-	CABB ENGENHARIA LTDA	102/108/308	R\$ 1.159.350,03	R\$ 0,00	R\$ 827.029,96	72,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-
02/510.454/2017	SMIH	OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ	PAQUETÁ	RIO-URBE	SMIH40-18	-	MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	146	R\$ 1.147.857,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,00%	SUSPENSO	SUSPENSO	-