

Nº DO INSTRUMENTO		CUSTO DAS OBRAS (INCLUINDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADO	PERCENTUAL EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA SEU TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS
CONTRATO	TERMOS							
012/2015 002/2018 (cessão)	41/2015 3/2016 24/2016 19/2017 18/2018 17/2018 26/2018 1/2019	131.820.725,56	126.658.668,72	98,82%	20/03/19	101 110 141 146	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES EM MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS CONTEMPLANDO TRECHOS EM TÚNEIS E GALERIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CANAL DO MANGUE - VIII RA - A.P. 2.2"
016/2015	15/2016 43/2016	9.699.735,19	4.269.725,74	51,18%	SUSPENSA	100	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE INTERVENÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO NOS CURSOS D'ÁGUA NAS PROXIMIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - DEODORO - XVII RA - AP.5.1"
002/2016	-	7.448.199,33	2.593.681,97	49,92%	SUSPENSA	100	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO CALDEIREIRO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE ITAPARICA E ALMEIDA E SOUZA - REALENGO - XVII RA - A.P. 5.1"
028/2016	43/2017 27/2018 28/2019	12.762.880,01	11.254.740,55	89,98%	SUSPENSA	141 110	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA - AP 4.1 - JACAREPAGUÁ - XVI RA - AP.4"
009/2016	28/2017 24/2019	92.710.699,49	57.958.916,88	62,60%	25/08/20	101 110 141 146 126	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR E COLETORES-TRONCO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO TRECHO ENTRE A RUA PAQUARE, PACIÊNCIA E A RUA BOMINAL (ETE) SANTA CRUZ - DO PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - XIX RA - AP.5.3"
035/2014	21/2015 32/2016 28/2017 40/2017 18/2018 25/2018 28/2019	168.610.138,29	141.348.485,19	93,83%	04/11/19	101 110 141 146	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE GUARATIBA - XXVI RA - AP.5.3"
003/2017	29/2018 21/2016	117.191.120,15	88.665.652,80	77,63%	16/11/19	110 146	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"REMANESCENTE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA BACIA DE SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - XIX RA, AP.5.3."
009/2018	15/2019	43.462.391,90	2.102.585,18	4,84%	18/02/20	110 146 141 126	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO TINDIBA E RIO GRANDE - JACAREPAGUÁ - XVI RA - A.P. 4"
008/2019	-	2.658.968,12	1.609.729,30	60,20%	06/12/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS EMERGENCIAIS NO RIO TIMBÓ - AVENIDA ITAÓCA, 2751 PRÓXIMO AO CAMPO DO CLUBE EVEREST - INHAÚMA - XI RA - AP.3.4"
008/2019	-	624.832,13	609.445,09	97,54%	08/08/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM NA AVENIDA ACRÍSIO MOTA ESQUINA COM A RUA MARCOS DE MACEDO - GUADALUPE - XXII RA - AP.3.6."
010/2019	-	3.128.804,14	2.412.602,61	99,25%	06/12/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E CALHA DO RIO JOANA - AV PROF. MANOEL DE ABREU, 500 - VILA ISABEL - IX RA - AP.2.2."
011/2019	-	4.036.137,64	2.182.281,77	63,28%	10/12/19	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM NO RIO FARIA, ENTRE A AVENIDA DOM HELDER CÂMARA E A RUA HOMERO DORNELAS - ENGENHO DE DENTRO - XIII RA - AP.3.2."
007/2019	-	2.249.994,70	340.948,36	17,82%	SUSPENSA	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS SANTO SEPULCRO, BÓRNEO E MIGUEL RANGEL - CASCADURA - RA XV - A.P.3.3."
012/2019	-	5.357.485,47	2.379.654,17	84,74%	20/01/20	109	FUNDAÇÃO RIOÁGUAS	"OBRAS EMERGENCIAIS DO RIO MARACANÃ PRÓXIMO AO Nº 1075 - TIJUCA - VII RA - AP.2.2"