

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - DIVERSOS (SETEMBRO/OUTUBRO)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
02/700.432/2018	LEGADO OLÍMPICO	RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO DO CMTE - VILA MILITAR	DEODORO	RIO-URBE	SMIH-124-19	-	WL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	308	R\$ 862.688,38	-	-	20%	EM ANDAMENTO	7/12/2019
02/701.371/2017	LEGADO OLÍMPICO	GERENCIAMENTO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO PARA AFERIÇÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO	DEODORO	RIO-URBE	016-18	-	SERPEN SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	146/346	R\$ 1.448.300,43	-	R\$ 885.180,36	61,1%	EM ANDAMENTO	19/11/2019
02/701.372/2017	LEGADO OLÍMPICO	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, TOPOGRÁFICO E SONDAGENS PARA AFERIÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS NO	DEODORO	RIO-URBE	017-18	-	SERPEN SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	126/146/306/346	R\$ 990.541,43	-	R\$ 834.718,81	93,5%	EM ANDAMENTO	30/9/2019
02/701.368/2017	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS DO CAMPO DO ABOBORA	JACAREZINHO	RIO-URBE	SMIH106/2019	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	146	R\$ 615.893,21	-	-	48%	EM ANDAMENTO	03/10/2019
06/500.527/2018	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA OITO DE MAIO	ROCHA MIRANDA	RIO-URBE	SMIH049-2019	-	PONTA DO CÉU URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO LTDA	146	R\$ 502.029,65	-	-	42%	EM ANDAMENTO	12/11/2019
14/301.474/2014	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA MONTANHA	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	SMIH103-2019	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	146	R\$ 1.085.780,59	-	-	21,61%	EM ANDAMENTO	26/12/2019
08/002.153/2015	SMASDH	REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROFESSOR DARCY RIBEIRO - ESTRADA	FREGUESIA	RIO-URBE	156-17	-	RSANTANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	108	R\$ 315.893,44	-	R\$ 109.596,33	35%	SUSPENSA	-
08/002.889/2015	SMASDH	REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HELENICE NUNES - PACIÊNCIA	PACIENCIA	RIO-URBE	157-17	-	NELTEC CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO E	108	R\$ 398.334,75	-	R\$ 165.634,57	42%	SUSPENSA	-
02/701.364/2017	LEGADO OLÍMPICO	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NO CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO	JACAREPAGUA	RIO-URBE	015-18	-	ENGEFLOOR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	146/346/351	R\$ 1.481.145,95	-	R\$ 510.706,76	34,48%	SUSPENSA	-
06/500.304/2016	OBRA ESPECIAL PREDIAL	CONSTRUÇÃO DA BARREIRA ACÚSTICA DO CLUBE RENASCENÇA - BARÃO DE SÂP FRANCISCO Nº 54	ANDARAÍ	RIO-URBE	060-16	-	ENGEPAK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	100	R\$ 698.581,53	-	R\$ 298.387,91	60%	SUSPENSA	-
07/100.248/2018	PRÓPRIO MUNICIPAL	MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO PRÉDIO	HUMAITA	RIO-URBE	008-19	-	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	100	R\$ 146.985,06	-	R\$ 130.346,91	88,68%	SUSPENSA	-
08/002.890/2015	SMASDH	OBRAS DE REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ALUNO MARCELO CARDOSO TOMÉ E 9º CDS	CAMPO GRANDE	RIO-URBE	158-17	-	VITAL MESTRES REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES	108	R\$ 307.736,53	-	R\$ 76.737,97	25%	SUSPENSA	-
08/002.891/2015	SMASDH	REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESIDENTE ITAMAR FRANCO GRAJAÚ	GRAJAÚ	RIO-URBE	159-17	-	DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	108/102	R\$ 224.682,22	-	R\$ 112.230,18	50%	SUSPENSA	-
08/003.033/2017	SMASDH	CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA	SANTA CRUZ	RIO-URBE	147-17	-	CABB ENGENHARIA LTDA	108	R\$ 1.159.350,03	-	R\$ 417.393,89	36%	SUSPENSA	-
12/001.410/2010	CULTURA	OBRAS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO MUSEU DA CIDADE	GÁVEA	RIO-URBE	091-11	-	STUDIO G CONSTRUTORA LTDA	100/110	R\$ 3.956.784,60	R\$ 973.770,83	R\$ 4.147.368,62	90%	SUSPENSA	-
21/000.268/2017	OBRA ESPECIAL PREDIAL	OBRAS DE REFORMA GERAL DO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - ECOSOL	CENTRO	RIO-URBE	008-18	-	SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA	308	R\$ 296.549,57	-	R\$ 88.964,75	61%	SUSPENSA (EM RERRA)	-
<b>Total</b>		<b>16</b>							<b>R\$ 14.491.277,37</b>					