

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - SAÚDE (NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
06/500.138/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH014-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.135.879,89	-	R\$ 1.484.951,83	47,35%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.139/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH017-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 3.026.391,23	-	R\$ 1.467.779,27	48,50%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.140/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH028-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 3.000.431,55	-	R\$ 1.442.988,13	48,03%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.141/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH019-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.545.199,39	-	R\$ 724.881,51	46,91%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.143/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH013-19	-	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.536.662,96	-	R\$ 764.371,74	49,74%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.144/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH025-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.562.375,94	-	R\$ 813.145,47	47,91%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.145/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH023-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.697.165,03	-	R\$ 806.929,28	50,14%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.146/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH030-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.609.384,78	-	R\$ 806.929,28	50,14%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.149/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	CACUIA	RIO-URBE	SMIH015-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.400.298,61	-	R\$ 639.134,14	45,64%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.152/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH021-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	181	R\$ 1.397.015,32	-	R\$ 592.098,54	42,38%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.153/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	CURICICA	RIO-URBE	SMIH035-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 2.150.184,62	-	R\$ 1.032.599,35	48,02%	EM ANDAMENTO	27/05/2020
06/500.154/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPs A ELE	DIVERSOS	RIO-URBE	SMIH020-19	-	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	119	R\$ 1.992.676,21	-	R\$ 990.088,00	46,69%	EM ANDAMENTO	17/05/2020
06/500.156/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPs A ELE ASSOCIADOS	TAQUARA	RIO-URBE	SMIH029-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 2.687.331,44	-	R\$ 1.093.935,79	68,16%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.160/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	LEBLON	RIO-URBE	SMIH018-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.942.015,97	-	R\$ 968.185,76	49,85%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.161/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	MEIER	RIO-URBE	SMIH012-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.926.626,34	-	R\$ 936.086,22	48,59%	EM ANDAMENTO	10/05/2020
06/500.162/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ	BARRA DA TIJUCA	RIO-URBE	SMIH026-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.931.388,97	-	R\$ 936.461,09	48,49%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.163/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	MEIER	RIO-URBE	SMIH016-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.180.484,82	-	R\$ 561.012,34	48,49%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.165/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL FERNANDO MAGALHÃES	SAO CRISTOVAO	RIO-URBE	SMIH009-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.175.313,02	-	R\$ 573.812,91	48,82%	EM ANDAMENTO	10/05/2020
06/500.166/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	MARECHAL HERMES	RIO-URBE	SMIH027-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	119	R\$ 1.171.505,62	-	R\$ 563.470,98	48,10%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.167/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL JESUS	VILA ISABEL	RIO-URBE	SMIH022-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.178.609,70	-	R\$ 571.291,32	47,99%	EM ANDAMENTO	17/05/2020
06/500.168/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	IRAJA	RIO-URBE	SMIH024-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.191.418,29	-	R\$ 571.418,61	47,96%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.137/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH031-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 3.254.832,88	-	R\$ 1.264.263,48	38,84%	EM ANDAMENTO	18/05/2020
06/500.142/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH050-19	-	IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA	181	R\$ 1.572.091,15	-	R\$ 455.793,01	40,83%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	08/06/2020
06/500.147/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEIDADE	RIO-URBE	SMIH096-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.694.087,44	-	R\$ 369.170,59	21,79%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	29/07/2020
06/500.148/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	MANGUEIRA	RIO-URBE	SMIH032-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.525.423,43	-	R\$ 730.044,74	68,41%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	18/05/2020
06/500.150/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	GALEAO	RIO-URBE	SMIH046-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	181	R\$ 1.401.501,68	-	R\$ 691.706,09	49,35%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	07/06/2020

06/500.151/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA	BOTAFOGO	RIO-URBE	SMIH062-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.528.559,39	-	R\$ 456.622,19	29,87%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	29/07/2020
06/500.155/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	IMAS NISE DA SILVEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NISE DA SILVEIRA E NOS CAPS A ELES ASSOCIADOS	ENGENHO DE DENTRO	RIO-URBE	SMIH033-19	-	TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	119	R\$ 2.787.942,42	-	R\$ 931.678,34	33,42%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	17/05/2020
06/500.159/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	CENTRO	RIO-URBE	SMIH040-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 2.060.820,68	-	R\$ 734.946,94	35,66%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	05/06/2020
06/500.164/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	MADUREIRA	RIO-URBE	SMIH064-19	-	M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA	119	R\$ 1.179.818,50	-	R\$ 453.366,16	38,43%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	17/06/2020
06/500.169/2019	CONSERVANDO HOSPITAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	PIEDADE	RIO-URBE	SMIH063-19	-	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	181	R\$ 1.189.296,04	-	R\$ 261.310,77	21,97%	EM ANDAMENTO (Iniciando)	17/06/2020
Total		31							R\$ 56.632.733,31					